

Календарный график

выполнения проектно-изыскательских работ по объекту "ЗДАНИЕ УИГЭС. Инв. № 01010001.
Техническое перевооружение маслоуловителей, системы отвода поверхностных и дренаж-
ных сточных вод Усть-Илимской ГЭС"

1 этап

выполнение проектно-изыскательских работ

**"Комплекс очистных сооружений поверхностных ливневых (дождевых) и талых сточных
вод с промплощадки правого берега и ОРУ 500/220 кВ Усть-Илимской ГЭС"**

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ
1	Инженерные изыскания: инженерно-геодезические и инженерно-геологические	с даты заключения договора	31.08.2021
2	Проведение 1 этапа слушаний по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)	с даты заключения договора	31.08.2021
3	Инженерные изыскания: инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические	с даты заключения договора	30.09.2021
4	Разработка проектной документации, в т.ч. разработка материалов ОВОС, проведение 2 этапа слушаний ОВОС, согласование (получение заключения) выполненного раздела по "Оценке воздействия на водные биоресурсы от осуществления хозяйственной деятельности" с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства Федерального агентства по рыболовству	30.07.2021	31.12.2021
5	Согласование проектной документации с филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС	01.01.2022	31.01.2022
6	Прохождение государственной экологической экспертизы	01.02.2022	31.03.2022
7	Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	01.02.2022	31.03.2022
8	Разработка рабочей и сметной документации	01.04.2021	31.05.2022
9	Согласование рабочей и сметной документации	01.06.2022	31.08.2022

2 этап

выполнение проектно-изыскательских работ

"Техническое перевооружение системы удаления протечек с крышек турбин, системы локальных очистных сооружений раздельного цирса Усть-Илимской ГЭС (Инв.№00010001)"

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ
1	Выполнение обмерных работ в дренажной галерее	с даты заключения договора	30.07.2021
2	Инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания	с даты заключения договора	30.07.2021

3	Разработка проектной документации (ПД+РД) в части установки фильтрующих элементов, заполненных активированным углем в дренажной галерее, установки скиммера в дренажной галерее	01.08.2021	31.08.2021
4	Согласование проектной документации (ПД+РД) в части установки фильтрующих элементов, заполненных активированным углем в дренажной галерее, установки скиммера в дренажной галерее	01.09.2021	30.11.2021
5	Разработка проектной документации (ПД+РД) в части ЛОС отдельного пирса	01.09.2021	31.10.2021
6	Согласование проектной документации (ПД+РД) в части ЛОС отдельного пирса	01.11.2021	31.12.2021

3 этап

выполнение проектных работ

"Техническое перевооружение системы охлаждения блочных трансформаторов ТЦ 630000/500/220 с установкой маслоуказателей с возможностью отделения и слива утечек масла (инв.№00040289 - 00040296) Усть-Илимской ГЭС"

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ
1	Выполнение обмерных работ в помещении маслоохладителей	с даты заключения договора	30.07.2021
2	Разработка и согласование проектной документации	01.08.2021	30.09.2021
3	Разработка рабочей документации	01.10.2021	31.10.2021
4	Согласование рабочей документации	01.11.2021	31.12.2021

И.о.г.л.инженера У-ИГЭС
Начальник ОКС У-ИГЭС
Инженер-эколог У-ИГЭС



С.В. Крапицкий
А.В.Стасенко
А.Г.Луговская