



## **ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ»

**Регистрационный номер в реестре СРО 0128.6-2016-3811125944-П-46  
от 01 февраля 2011 г.**

**Заказчик - ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ**

**Тепловая сеть №500-71-2018 до границ земельного участка  
Заявителя**

### **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

#### **Раздел 5. Проект организации строительства**

**62-104-316-УТС-2018-ПОС**

**Том 5**

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Инв.№ \_\_\_\_\_

Взамен инв. № \_\_\_\_\_



## ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ»

Регистрационный номер в реестре СРО 0128.6-2016-3811125944-П-46  
от 01 февраля 2011 г.

Заказчик - ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ

Тепловая сеть №500-71-2018 до границ земельного участка  
Заявителя

### ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Проект организации строительства

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Том 5

Главный инженер

В.В. Скородумов

Главный инженер проекта

Е.Г. Сидоркина

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

## СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5

Обозначение	Наименование	Примечание
62-104-316-УТС-2018-ПОС-С	Содержание тома 5	2
62-104-316-УТС-2018-СП	Состав проектной документации	5
62-104-316-УТС-2018-ПОС	<b>Текстовая часть</b>	
	Введение	6
	Нормативно-технические документы	7
	1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства	9
	2 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов	10
	3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектах энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве	10
	4 Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временные дороги вдоль линейного объекта	11
	5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях	11
	5.1 Потребность в модульных временных зданиях и сооружениях	11
	5.2 Потребность строительства в электроэнергии, воде, паре, кислороде, и сжатом воздухе	12
	5.3 Обоснование потребности в основных средствах автотранспорта	15

62-104-316-УТС-2018-ПОС-С

Изм.	Колич	Лист	Недок	Подпись	Дата
Разработал	Шевчук				10.02.21
Проверил	Федорова				10.02.21
Н. контроль	Гармазов				10.02.21

Содержание тома 5

Стадия	Лист	Листов
П	1	3
ООО «ИркутскЭнергоПроект» г. Иркутск		

						3
Обозначение		Наименование				Примечание
	6	Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства				16
	7	Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы				16
	8	Организационно-технологическая схема последовательности сооружения линейного объекта				17
	9	Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций				26
	10	Места обхода (преодоление) естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах				27
	11	Технические решения по использованию участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства				27
	12	Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов				27
	13	Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период строительства				27
	13.1	Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. N 29 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охраняемым зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе				28
						Лист 2
62-104-316-УТС-2018-ПОС-С						
Изм.	Колич	Лист	Подок	Подпись	Дата	

						4	
Обозначение		Наименование				Примечание	
		разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»				28	
		14 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве					
		15 Обоснование принятой продолжительности строительства					
		16 Мероприятия по охране окружающей среды					
		Приложения:					
		А. Расчёт объёмов ливневых стоков с территории проектируемого объекта на время строительства				34	
		Б. Баланс водопотребления и водоотведения				35	
		В. Ведомость основных объемов работ				36	
		Г. Ведомость потребности в основных строительных материалах				38	
		Д. Транспортная схема				40	
		Е. Письмо ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ от 08.04.2016 №210/501-32/1310				41	
		Ж. Письмо ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ от 24.01.2018 № 210/500-76/192				42	
		И. Письмо МУП «Спецавтохозяйство» №1395 от 12.03.2020г.				43	
		К. Письмо ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ от 21.03.2019 №210/508-05/1194				44	
		Л. Письмо ООО «Региональная Металлургическая компания» от 14.02.2020 №15				45	
		М. Письмо ПАО «Иркутскэнерго» от 19.06.2018 № 210/500-74/2546				47	
		Н. Письмо ПАО «Иркутскэнерго» от 13.04.2020 № 210/500-77/1606				48	
		П. Письмо ПАО «Иркутскэнерго» от 03.08.2020 № 210/500-77/3305				49	
		Графическая часть					
62-104-316-УТС-2018-ПОС л. 1		Ситуационный план				50	
62-104-316-УТС-2018-ПОС л.2		План полосы отвода М1:500				51	
62-104-316-УТС-2018-ПОС л.3		Организационно-технологические схемы				52	
Взам. инв №							
Подп. и дата							
Инв № подл.							



## Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1	62-104-316-УТС-2018-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	62-104-316-УТС-2018-ППО	Раздел 2. Проект полосы отвода	
3	62-104-316-УТС-2018-ТКР	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.	
4	62-104-316-УТС-2018-ИЛО	Раздел 4. «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»	Не разрабатывается
5	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Раздел 5. Проект организации строительства.	
6	62-104-316-УТС-2018-ПОД	Раздел 6. «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»	Не разрабатывается
7	62-104-316-УТС-2018-ООС	Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды	
8	62-104-316-УТС-2018-ПБ	Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
9	62-104-316-УТС-2018-СМ.1	Раздел 9. Смета на строительство Книга 1. Сводный сметный расчет	
10	62-104-316-УТС-2018-СМ.2	Раздел 9. Смета на строительство Книга 2. Объектные сметные расчеты. Локальные сметные расчеты	
11	62-104-316-УТС-2018-ПОДД	Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Подраздел 1. Проект организации дорожного движения	
12	62-104-316-УТС-2018-ГОЧС	Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Подраздел 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	

Взам. инв №

Подл. и дата

Инв № подл.

62-104-316-УТС-2018-СП

Изм.	Колич	Лист	Недок	Подпись	Дата
ГИП		Сидоркина		<i>Сидоркина</i>	10.02.21
Н. контроль		Гармазов		<i>Гармазов</i>	10.02.21

Состав  
проектной документации

Стадия	Лист	Листов
П	-	1
ООО «ИркутскЭнергоПроект» г. Иркутск		

Стадия	Лист	Листов
П	1	42

ООО  
«ИркутскЭнергоПроект»  
г. Иркутск



## Нормативно-технические документы

1. Федеральный закон от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
2. Федеральный закон от 29.12.2004 года №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 26.11.2020 № 461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
4. Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями и дополнениями);
5. Постановление Правительства РФ № 985 от 04.07.2020 года «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
6. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Правила противопожарного режима в РФ»;
7. ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
8. ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;
9. ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы электросварочные. Требования безопасности (с Изменением № 1)»;
10. ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;
11. ГОСТ 12.3.033-84 «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
12. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
13. ГОСТ 12.4.087-84 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Каски строительные. Технические условия»;
14. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;
15. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;
16. ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия»;
17. ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
18. ГОСТ Р 58753-2019 «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия»;
19. СНиП 1.04.03-85\* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть I и II;
20. СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»
21. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;
22. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;

Взам. инв №		Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;								
		18. ГОСТ Р 58753-2019 «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия»;								
		19. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть I и II;								
Подп. и дата		20. СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»								
		21. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;								
		22. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;								
Инв № подл.								62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист	
		Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата		2	



23. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;
24. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81\*);
25. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85\*);
26. СП 22.13330.2016 «Основание зданий и сооружений» (актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83\*);
27. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85);
28. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*);
29. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87);
30. СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»);
31. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения. (актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;
32. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87);
33. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003);
34. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редакция СНиП 3.01.03.84);
35. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*);
36. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
37. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.»;
38. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений;
39. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства»;
40. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Подготовка и производство строительных и монтажных работ»;
41. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительной площадки»;
42. СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»;
43. ВСН 33-82\* «Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации строительства (Энергетика)»;
44. СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»;
45. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
46. СК-5 раздел 55 «Машины и оборудование для транспортирования строительных материалов, конструкций, изделий и для погрузочно-разгрузочных работ»;
47. СК-5.1 выпуск 1 «Машины и оборудование для земляных, мелиоративных, свайных и дорожных работ»;
48. СК-5.2-2005 «Машины и оборудование вертикального транспорта».

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	и представления к результатам работ»;					
			43. ВСН 33-82* «Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации строительства (Энергетика)»;					
			44. СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»;					
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	45. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;					
			46. СК-5 раздел 55 «Машины и оборудование для транспортирования строительных материалов, конструкций, изделий и для погрузочно-разгрузочных работ»;					
			47. СК-5.1 выпуск 1 «Машины и оборудование для земляных, мелиоративных, свайных и дорожных работ»;					
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	48. СК-5.2-2005 «Машины и оборудование вертикального транспорта».					
Изм.	Колич	Лист	Подок	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС		Лист
								3

## 1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства

В административном отношении тепловая сеть расположена г. Иркутске, ул. Сурикова.

Настоящий проект предусматривает новое строительство двухтрубной тепловой сети от точки подключения к тепловой сети DN500 до границы земельного участка Заявителя.

Иркутский район расположен на южном выступе Сибирской платформы в зоне максимального прогиба Прикуской впадины, ограниченной на юго-западе и юго-востоке горн складчатыми сооружениями Восточного Саяна и Байкальской складчатой зоны.

Рельеф города пересечённый. Высота земли над уровнем моря составляет от 420 до 550 метров. Ландшафт Иркутска и его окрестностей представляет собой всхолмлённую эрозионно-денудационную равнину, сформированную юрскими и четвертичными отложениями; и относится к лесостепной зоне Иркутско-Черемховской равнины у северного подножия Саян. Основная часть Иркутска стоит на высокой пойме и террасах Ангары, Иркуты, Ушаковки и других рек; окраины располагаются на склонах. Под воздействием техногенных нагрузок почти во всех районах города возросло количество суффозионно-просадочных и эрозионных процессов.

Участок работ находит в пределах первой надпойменной террасы реки Ангары. Абсолютные отметки поверхности на изучаемом участке колеблются в пределах 429,45-429,58м. Проектируемая сеть проходит по твердому покрытию из асфальтобетона.

Иркутский район расположен на южном выступе Сибирской платформы в зоне максимального прогиба Прикуской впадины, ограниченной на юго-западе и юго-востоке горн складчатыми сооружениями Восточного Саяна и Байкальской складчатой зоны.

Исследуемый участок располагается на территории бассейна реки Ангары расположенная в северном направлении на расстоянии около 28 м.

Климат района резко-континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом, с большими температурными колебаниями в течение года, месяца и суток.

Характеристика	г. Иркутск
Абсолютная температура воздуха, минимум, °С	-50
максимум, °С	+37
Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98, °С	-35
0,92, °С	-33
Средняя температура воздуха наиболее холодной суток, обеспеченностью 0,98, °С	-38
0,92, °С	-37
Среднегодовая скорость ветра, м/с	2,1
Преобладающее направление ветра в теплый период года	З
в холодный период года	В
Сумма атмосферных осадков за год, в мм	470
Среднегодовая температура воздуха, °С	0,7

По схематической карте климатического районирования для строительства г. Иркутск к району I, подрайону – IV. Среднее годовое значение скорости ветра на рассматриваемой территории изменяется от 2,1 до 2,3 м/с.

На площадке до изученной глубины (6,0 м) подземные воды встречены на глубине 5,5м (абс. отм. 424,30м).

Нормативную глубину сезонного промерзания для площадки рекомендуется принять равной 2,8 м.

Сейсмичность площадки по грунтовым условиям принимается равной 8 баллам для карты ОСР-2015 А.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Изм.	Колич	Лист	Нодок	Подпись	Дата

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

4

Геологический разрез изучен до глубины 6,0 м.

В соответствии с ГОСТ 25100-2011 в разрезе выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ), к ним относятся:

Техногенные отложения tQ

ИГЭ-1. Насыпной грунт. Представлен гравием, галькой с суглинистым заполнителем до 30%. Включения строительного мусора до 30%. Мощность слоя – 4,3м.

Аллювиальные отложения - aQIV

ИГЭ-2. Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30%, средней степени водонасыщения. Залегаet под насыпным грунтом до глубины 6,0м. Вскрытая мощность слоя – 1,7 м.

**2 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов**

Ширина отвода земли для ведения работ определена с учетом рационального использования строительной площадки и обеспечения организации и технологии строительства. Отвод земли для зоны производства работ необходимо оформить до начала производства строительно-монтажных работ.

Границы временного отвода земли совпадают с границами строительной площадки. Площадь временного отвода составляет 174,0 м<sup>2</sup>. Ширина временного отвода 8,75 м.

Настоящим проектом в полосе временного отвода предусматривается:

- строительно-монтажные работы по сооружению тепловой сети;
- размещение строительных машин и механизмов на период проведения строительно-монтажных работ;
- размещение временных зданий и сооружений.

Хранение разработанного грунта на строительной площадке проектом не предусматривается. Весь разработанный грунт вывозится совсем, так как строим под дорогой.

Средневзвешенное расстояние транспортировки составит 20,0 км (приложение Д).

Демонтируемые трубопроводы вывозятся на металлобазу (приложение Л), железобетонные конструкции вывозятся на полигон ТКО.

Строительные машины и механизмы размещаются на базе подрядчика (уточняется при разработке ППР).

**3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектах энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве**

Базы материально-технического обеспечения для строительства размещаются в г. Иркутске.

Подрядная организация определяется по итогам конкурсных процедур. Настоящим проектом предусматриваемая подрядная организация размещается в г. Иркутске, социально-бытовое обслуживание – существующее в городе. На строительстве будут работать постоянные кадры строительно-монтажной организации, обеспеченные жильём. Данным проектом нет необходимости предусматривать дополнительные помещения для проживания работающих.

Структура строительной организации – прорабский участок. Питание работающих горячими обедами осуществляется на месте строительства, от ближайших пунктов общественного питания, по договору подрядчика. Режим работы устанавливается подрядчиком

Изм.	Колич	Лист	Недок	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							5

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Структура строительной организации – прорабский участок. Питание работающих горячими обедами осуществляется на месте строительства, от ближайших пунктов общественного питания, по договору подрядчика. Режим работы устанавливается подрядчиком

необходимости предусматривать дополнительные помещения для проживания работающих.

кадры строительно-монтажной организации, обеспеченные жильём. Данным проектом нет

бытовое обслуживание – существующее в городе. На строительстве будут работать постоянные

проектом предусматриваемая подрядная организация размещается в г. Иркутске, социально-

Подрядная организация определяется по итогам конкурсных процедур. Настоящим

г. Иркутске.

Базы материально-технического обеспечения для строительства размещаются в

бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве



самостоятельно для своих подразделений (бригад) исходя из условий строительства и обеспечения установленных сроков окончания работ с учетом трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.

Доставка рабочих к месту ведения работ осуществляется бригадными машинами.

Медицинское обслуживание работающих производить в существующих медицинских учреждений. Оказание первой медицинской помощи строительных рабочих обеспечивается за счет аптечного поста для строительных организаций «АППОЛО» (аптечка для строек). Аптечками должны быть оборудованы все без исключения здания контейнерного типа, расположенные на площадке строительства.

Организация временного строительного хозяйства предусматривается за счет затрат на временные здания и сооружения.

Организация безопасного и высокопроизводительного труда возложена на административно-технический персонал подрядной организации. Перевозка грузов автомобильным транспортом и эксплуатация автотранспорта должна отвечать требованиям «Правил по охране труда на автомобильном транспорте».

Детальную организацию быта рабочих на площадке (питания, транспортировки и хранения питьевой воды, медицинского обслуживания) проработать до начала производства работ и отразить в ППР.

#### **4 Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временные дороги вдоль линейного объекта**

Строительство предполагается вести на освоенной территории. Имеются подъездные дороги. Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам с твердым покрытием г. Иркутска. Доставка строительных материалов осуществляется автотранспортом, который при необходимости должен быть укомплектован специализированными средствами погрузки и разгрузки. Скорость транспортировки грузов рекомендуется по дорогам с твердым покрытием - 37 км/ч.

Источник получения строительных материалов производится на основании конкурса по выбору потенциального подрядчика. Заказчик совместно с подрядчиком утверждает график поставки строительных конструкций и материалов на строительную площадку в соответствии с технологической последовательностью и временем выполнения работ.

Транспортная схема доставки основных строительных материалов, изделий и инертных материалов представлена в Приложении Д.

В связи с использованием в производстве строительно-монтажных работ машин в основном на пневматическом ходу, затраты на содержание действующих дорог и восстановление их после окончания строительства проектом не предусматриваются.

#### **5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях**

##### **5.1 Потребность в модульных временных зданиях и сооружениях**

Потребность в модульных временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. Расчёт в потребности приводится в таблице 5.1.

Временные здания и сооружения для нужд строительства должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих до их принятия строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемых к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p><b>5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях</b></p> <p><b>5.1 Потребность в модульных временных зданиях и сооружениях</b></p> <p>Потребность в модульных временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. Расчёт в потребности приводится в таблице 5.1.</p> <p>Временные здания и сооружения для нужд строительства должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих до их принятия строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемых к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.</p>					
			Изм.	Колич	Лист	Подок	Подпись	Дата

62-104-316-УТС-2018-ПОС		Лист
		6

Решение о вводе их в эксплуатацию принимается ответственным производителем работ по объекту и оформляется актом или записью в журнале работ. По окончании строительства временные здания и сооружения подлежат вывозу.

Для хранения рабочей и уличной одежды, сушки рабочей одежды работающих на стройплощадке, их санитарного обслуживания, обогрева, отдыха и приема пищи на строительной площадке необходима установка временных зданий и сооружений, состоящих из инвентарных передвижных вагончиков со степенью огнестойкости – V. Для обогрева административно-бытовых помещений используются электрорадиаторы заводского изготовления. В проекте предусмотрено, что работающие не принимают душ на стройплощадке, т.к. проживают в г. Иркутске и имеют возможность принять душ в местах проживания.

Контора–диспетчерская (3,0 х 6,0) м (ТУ 5282-006-05108104-98) – здания контейнерного типа «Универсал».

Бытовые помещения (3,0 х 6,0) м с пунктом приема пищи – здания контейнерного типа «Универсал».

Модульные туалетные кабины с умывальником (1,1×1,1) м с накопительным баком «Компакт» 250,0 л.

Принятые проектом организации строительства временные здания и сооружения отвечают санитарным правилам. Передвижные временные здания и сооружения устанавливаются в местах производства работ и передвигаются по мере выполнения СМР на определённых участках строительства теплотрассы. Размещение вагончиков предусматривается вне зон противопожарных разрывов, за пределами опасных зон, где могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Временные вагончики размещается в полосе временного отвода на расстоянии не более 150 м от места ведения работ.

Автоцистерна с водой для хозяйственных нужд и модульные временные здания и сооружения устанавливаются в местах производства работ, за пределами опасных зон, где могут действовать опасные или вредные производственные факторы.

Таблица 5.1 Ведомость потребности в модульных инвентарных зданиях

№ п/п	Наименование временного здания (помещения)	Ед. изм.	Норма на 1 чел.	Расчетное кол-во человек	Требуемая площадь	Полезная площадь инвентарного здания	Число инвентарных зданий
1	Контора. Диспетчерская. Бытовака	м²	4,0	ИТР + служ + МОП	4,0	18,0	1
2	Туалет с умывальником	м²	0,07	0,9хЧ <sub>max</sub>	0,44	1,21	1

5.2 Потребность строительства в электроэнергии, воде, паре, кислороде, и сжатом воздухе

Кислород, пропан и ацетилен доставляются на строительную площадку в баллонах. Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижной компрессорной установки.

Потребность в энергоресурсах, воде, сжатом воздухе определена исходя из объёмов строительно-монтажных работ в соответствии с МДС 12-46.2008 п.4.14.3 и приводится в таблице 5.2.

Потребность в сжатом воздухе, м³/мин, определяется по формуле:

$$Q = 1,4 \sum q \cdot K_o,$$

где  $\sum q$  – общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №							Лист
Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС			7

$K_o$  – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9.

Таблица 5.2 Потребность в сжатом воздухе

№п/п	Наименование потребителя	Кол-во, шт	Расход на ед, м <sup>3</sup> /мин	$K_o$	Потребность м <sup>3</sup> /мин
1	Пневматический инструмент	2	1,3	0,9	2,34
2	Отбойные молотки	2	1,2	0,9	2,16

Временное электроснабжение предполагается от существующих электрических сетей согласно разработанному в ППР. Потребность в электроэнергии, определяется на период выполнения максимального объёма строительно-монтажных работ по формуле:

$$P = L_x \left( \frac{K_1 P_m}{\cos E_1} + K_3 P_{o.b.} + K_4 P_{o.n.} + K_5 P_{св} \right),$$

где  $L_x = 1,05$  – коэффициент потери мощности в сети;

$P_m$  – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, вибраторы и т.д.);

$P_{o.b.}$  – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

$P_{o.n.}$  – то же, для наружного освещения объектов и территории;

$P_{св}$  – то же, для сварочных трансформаторов;

$\cos E_1 = 0,7$  – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

$K_1 = 0,5$  – коэффициент одновременности работы электромоторов;

$K_3 = 0,8$  – то же, для внутреннего освещения;

$K_4 = 0,9$  – то же, для наружного освещения;

$K_5 = 0,6$  – то же, для сварочных трансформаторов.

Расчёт потребности мощности электроэнергии приведён в таблице 5.3.

Таблица 5.3 Ведомость потребности мощности электроэнергии

№ п/п	Потребители	Руст,	Un, В	Kc	cosf	tgf	Pp, кВт
1	Сварочный трансформатор (6 кВт x1 шт)	6,0	380	0,6	0,5	1,73	3,6
2	Бытовые помещения (2 шт x 1,1 кВт)	2,2	380	0,8	0,95	0,33	1,76
3	Мойка колес (1шт x 3,5 кВт)	3,5	380	0,7	0,7	1,02	2,17
4	Итого:						7,53

Необходимая мощность для нужд строительства с учётом потери мощности в сети составляет  $7,53 \cdot 1,05 = 7,90$  кВт.

Потребность строительства в технической воде и для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется путём доставки ее в автоцистернах АЦПТ-4 из существующей водопроводной системы г. Иркутска.

Среднее количество питьевой воды потребное для одного работающего 3-3,5 литра в летний период. Для питьевых нужд предусматривается подвоз бутилированной воды. Количество питьевой воды на период строительства составит:

$$V = q \times n \times t_{дн}$$

где:  $q$  – расход воды, л. на 1 чел. в смену – 3,5 л;

$n'$  – максимальное количество работающих в смену,  $n = 7$  чел.;

$t_{дн}$  – продолжительность строительства – 1,0 месяц, ( $t_{дн} = 22$  дня).

$$V = 3,5 \times 7 \times 22 / 1000 = 0,539 \text{ м}^3 / \text{период}$$

Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							8

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Потребность строительства в технической воде и для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется путём доставки ее в автоцистернах АЦПТ-4 из существующей водопроводной системы г. Иркутска.

Среднее количество питьевой воды потребное для одного работающего 3-3,5 литра в летний период. Для питьевых нужд предусматривается подвоз бутилированной воды. Количество питьевой воды на период строительства составит:

$$V = q \times n \times t_{\text{дн}}$$

где: q – расход воды, л. на 1 чел. в смену – 3,5 л;  
n' – максимальное количество работающих в смену, n = 7 чел.;

t<sub>дн</sub> – продолжительность строительства – 1,0 месяц, (t<sub>дн</sub>. = 22 дня).

$$V = 3,5 \times 7 \times 22 / 1000 = 0,539 \text{ м}^3 / \text{период}$$



Вода используется для питьевых нужд должна соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1116-02. Расстояния от рабочих мест до питьевых установок не должно превышать 75,0 м.

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды на период СМР определен по формуле:

$$Q_{\text{хоз}} = (q \times n' \times K_{\text{см.}} \times t_{\text{дн.}}) / 1000$$

где q – удельный расход воды, л. на 1 чел. в смену. Норма расхода воды на строительных площадках при отсутствии канализации на 1 работающего в смену составляет 11,5 л.;

n' – максимальное количество работающих в смену, n = 7 чел.;

K<sub>см</sub> = 1,0 – количество смен в сутки;

t<sub>дн</sub> – продолжительность строительства – 1,0 месяц, (t<sub>дн.</sub> = 22 дня).

$$Q_{\text{хоз}} = (11,5 \times 7 \times 1,0 \times 22) / 1000 = 1,77 \text{ м}^3/\text{период строительства},$$

Расход воды на производственные потребности определен на весь период строительства:

$$Q_{\text{пр}} = (K_{\text{н}} \times q_{\text{п}} \times \Pi_{\text{п}} \times K_{\text{ч}} \times t_{\text{дн}}) / 1000$$

где q<sub>п</sub> = 500 л – расход воды на производственного потребителя;

Π<sub>п</sub> – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

K<sub>ч</sub> = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8 ч – число часов в смене;

t<sub>дн</sub> – продолжительность строительства – 1,0 месяц, (t<sub>дн</sub> = 22 дней);

K<sub>н</sub> = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды.

$$Q_{\text{пр}} = (1,2 \times 500 \times 3 \times 1,5 \times 22) / 1000 = 59,4 \text{ м}^3/\text{период}$$

Отвод стоков от производственных потребностей не предусматривается. Вода используется на охлаждение двигателей машин. Вода, потребляемая на производственные нужды, используется безвозвратно.

Водоотведение принимается равным водопотреблению. Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в накопительные емкости (бак 250 л) мобильных туалетных кабин, установленных на территории ведения строительных работ. Баланс водопотребления и водоотведения приводится в приложении Б.

Потребность в энергоресурсах, воде, сжатом воздухе определена, исходя из объёмов, строительно-монтажных работ и приводится в таблице 5.4.

Пожаротушение осуществляется силами близлежащей пожарной части.

На основании МДС 12-46.2008 п.4.14.3 пожаротушение на период строительства принимаем 5,0 л/сек.

Таблица 5.4 Ведомость потребности в электроэнергии, воде, паре, сжатом воздухе

№ п	Наименование показателей	Ед.изм.	Потребность
1	Электроэнергия	кВА	7,90
2	Сжатый воздух	м³/мин	4,5
3	Питьевая вода (период строительства)	м³	0,539
4	Вода на хоз.нужды (период строительства)	м³	1,77
5	Вода на производственные потребности (период строительства)	м³	59,4
6	Пожаротушение (период строительства)	л/сек	5,0

Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист	
								9

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Копировал

### 5.3 Обоснование потребности в основных средствах автотранспорта

Потребность, виды и типы строительных машин определяется на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем строительства. При необходимости тип рекомендуемых машин может быть заменен другими, аналогичного предназначения. Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняется при разработке ППР для конкретных условий организации работ на данном строительстве.

К работе строительные машины и механизмы допускаются в технически исправном состоянии и эксплуатируются в строгом соответствии с техническими инструкциями. Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах приведена в таблице 5.5. Машины, транспортные средства, средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем.

Базирование строительной техники в период строительства предполагается на приобъектной базе подрядчика. Заправка мобильной техники рекомендуется на городских автозаправочных станциях.

Таблица 5.5 Ведомость потребности основных строительных машин, механизмов и транспортных средств

Наименование	Марка	Технические характеристики	Кол-во, шт
Экскаватор со сменным оборудованием	ЭО-3322АК	Производительность 0,45 м³	1
Бульдозер	ДЗ-42	Производительность 80 л.с	1
Кран автомобильный	КС-2561	Грузоподъемностью 6,3 т	1
Компрессор передвижной	ПКСД-5,25	Производительность – 5,25 м³/мин	1
Сварочный аппарат	ТДМ-500П	Мощность 34 кВт	1
Пневмотрамбовки	И-157	Расход 2 м³/с	1
Отбойный молоток	МОП-2	Расход воздуха 0,02 м³/с	2
Автосамосвал	КАМАЗ-5511	Грузоподъемностью 10 т	1
Автомобиль бортовой с прицепом	КАМАЗ-5320	Грузоподъемностью 8 т	1
Автобетоносмеситель	СБ-92-1А	Геометрическая вместимость смесительного барабана 10 м³	1
Автобетононасос	СБ-126Б	Производительность 25 м³/час, наибольшая дальность подачи со стрелы 18 м	1
Автоцистерна	АЦТП-4,1	Рабочая вместимость 4,1 м³	1

Расчет границы опасной зоны в местах, над которыми происходит перемещение краном груза произведен в соответствии СНиП 12-03-2001:

$$R_{0.3} = 0,5 B + L + x$$

где В – наименьший габарит перемещаемого груза, м;

$L$  – наибольший габаритный размер перемещаемого груза, м;

$x$  – минимальное расстояние отлета груза при его падении, м.

При производстве монтажа строительных элементов теплосети с помощью автомобильного крана происходит подъемом конструкций на высоту 3,0 м. Труба диаметром 159 x 6,0 мм длиной 11,0 м при подъеме на высоту 3,0 м:

$$R_{03} = 0,5 \times 0,159 + 11,0 + 1,2 = 12,27 \text{ м}$$

Для железобетонных лотков размером 1160 x 680 мм, длиной 2,97 м, весом 1,35 т при подъеме на высоту 3,0 м опасная зона составит:

Взам. инв №	Расчет границы опасной зоны в местах, над которыми происходит перемещение краном груза произведен в соответствии СНиП 12-03-2001: $Ro.z = 0,5 B + L + x$ <p>где В – наименьший габарит перемещаемого груза, м; L – наибольший габаритный размер перемещаемого груза, м; х – минимальное расстояние отлета груза при его падении, м.</p> <p>При производстве монтажа строительных элементов теплосети с помощью автомобильного крана происходит подъемом конструкций на высоту 3,0 м. Труба диаметром 159 х 6,0 мм длиной 11,0 м при подъеме на высоту 3,0 м:</p> $Roz = 0,5 \times 0,159 + 11,0 + 1,2 = 12,27 \text{ м}$ <p>Для железобетонных лотков размером 1160 х 680 мм, длиной 2,97 м, весом 1,35 т при подъеме на высоту 3,0 м опасная зона составит:</p>						
	Подп. и дата						
Инв № подл.							
	Изм.	Колич	Лист	Недок	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС
						10	

$$R_{02} = 0,5 \times 1,16 + 2,97 + 1,2 = 4,75 \text{ м}$$

Для железобетонных лотков размером 2460 x 1340 мм, длиной 3,0 м, весом 4,73 т при подъеме на высоту 3,0 м опасная зона составит:

$$R_{02} = 0,5 \times 2,46 + 3,0 + 1,2 = 5,43 \text{ м}$$

При работе монтажного крана для уменьшения размеров опасной зоны предусмотрены следующие мероприятия:

- границу опасной зоны обозначить на местности знаками в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015. Знаки установить из расчета видимости границы опасной зоны, в темное время суток они должны быть освещены. Знаки установить на закрепленных стойках для предотвращения опасности от их падения при проходе людей и передвижении техники;
- на границе опасной зоны в местах возможного прохода людей установить знаки, предупреждающие о работе крана;
- ограничить скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;
- работы производить в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ;
- установка автокрана производится на стоянках, указанных на стройгенплане при разработке ППР;
- применение удлиненных стропов, отвечающих требованиям ГОСТ Р 58753-2019, и грузозахватных приспособлений, оборудованных устройствами для испытания прочности монтажных петель, или страховочного приспособления, исключающих падение грузов;
- принудительное ограничение зоны обслуживания краном. Ограничения при работе автокрана обеспечиваются с помощью системы координатной защиты с установкой прибора безопасности и разрабатываются в ППР. При ограничении поворота стрелы угол поворота должен отражаться в наряде-допуске с указанием разрешенного угла поворота.

## **6 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стенов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства**

Специальных вспомогательных сооружений, стенов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства, не требуется.

## **7 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы**

Основные объемы работ определяются по рабочим чертежам. Номенклатура и объем работ уточняются в ППР.

Материалы и изделия, применяемые при строительстве теплосети, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам или техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов. Для уменьшения объема транспортных расходов поставка материалов, конструкций, изделий предусматривается с заводов поставщиков.

Потребность в основных строительных конструкциях, материалах определяется по объемам работ и приводится в Приложении В.

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	<p>Материалы и изделия, применяемые при строительстве теплосети, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам или техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов. Для уменьшения объема транспортных расходов поставка материалов, конструкций, изделий предусматривается с заводов поставщиков.</p> <p>Потребность в основных строительных конструкциях, материалах определяется по объемам работ и приводится в Приложении В.</p>					
						62-104-316-УТС-2018-ПОС		Лист
								11
Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата			





- обеспечить установку дорожных знаков и указателей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019;
- установить временное ограждение площадки;
- в местах прохода пешеходов вдоль временного ограждений должны оборудованными защитными козырьками с настилом;
- обеспечить строительную площадку противопожарным инструментом и инвентарем;
- освещение территории строительной площадки;
- обозначить на местности подземные коммуникации, попадающие в зону ведения работ, хорошо видимыми знаками;
- водоснабжение, телефонизация и освещение территории строительной площадки.

Согласно СНиП 12-03-2001 окончание подготовительных работ принимается по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. Все виды подготовительных работ на территории строительства должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ППР. К строительным работам подрядчик приступает при наличии утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом выполнения строительно-монтажных работ необходимо оформить акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001.

Все основные строительные и монтажные работы не имеют неосвоенной технологии и должны выполняться согласно действующим нормам и правилам по существующим технологическим картам после полного обустройства строительной площадки.

Перечень работ основного периода при ведении работ:

- разработка грунта;
- демонтаж трубопроводов и ж.б. конструкций;
- укладка лотков непроходного канала, согласно принятым проектным решениям;
- раскладка труб по трассе, их подрезка;
- монтаж труб;
- сварка стыков труб;
- гидравлическое испытание и его приемка;
- засыпка траншеи;
- восстановление нарушенного благоустройства.

Сроки проведения гидравлического испытания устанавливаются ППР в соответствии с календарным графиком. Испытание смонтированных трубопроводов проводится под непосредственным руководством специально выделенного лица из числа специалистов монтажной организации.

Спуск воды из трубопроводов предусмотрен в низших точках теплосети в дренажные колодцы, с последующим отводом воды из них при помощи насоса, установленного на автоцистерне. Общий объем воды для промывки 108,9 м³. (согласно 62-104-316-УТС-2018-ТС.ПП). Вывоз осуществляется на территорию Н-ИТЭЦ (Приложение П).

Детальная разработка технологической последовательности, методов производства, их очередность, особенности выполнения работ выполняются в ППР. Приложением к ППР являются технологические карты на каждый вид работы с описанием последовательности работ, применяемых механизмов и инструментов, методом контроля над качеством работ. Перечень рекомендуемых типовых технологических карт приводится в таблице 8.1.

Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №		62-104-316-УТС-2018-ПОС				Лист
														13

Таблица 8.1 Перечень типовых технологических карт (рекомендуемый)

п/п	Вид выполняемых работ	Наименование технологической карты	Разработчик
1	Подготовка территории строительства	ТТК 13-2587-106544-1-ТК. Работы подготовительного периода; ТТК 21-02 ТК Устройство временных инвентарных ограждений стройплощадок	ОАО ПКТИпромстрой
2	Земляные работы	ТТК 148-06 ТК. Разработка грунта в траншее экскаваторами обратная лопата с предварительным рыхлением грунта; ТТК 114-05 ТК. Разработка грунта в траншеях с креплением стенок и верхними распорами; ТТК 3.16. Разработка траншей и котлованов; ТТК 11-05 ТК. Обратная засыпка траншей	ОАО ПКТИпромстрой
3	Монтаж элементов теплотрассы	26-02-ТК. Технологическая карта на погрузочно-разгрузочные работы с использованием автомобильных кранов; ТТК 118-05. Технологическая карта на монтаж внутриквартального теплопровода в непроходном канале	ОАО ПКТИпромстрой

Демонтажные работы выполняются до начала ведения работ по строительству новой теплосети, согласно принятым проектным решениям. В проекте предусматривается демонтаж сборных железобетонных лотков и трубы на месте установки камеры.

Учитывая габариты и вес демонтируемых конструкций труб, применяется механизированный метод демонтажа. К демонтажным работам генподрядчик приступает при наличии утверждённого проекта производства работ (ППР).

До начала выполнения работ необходимо подготовить следующую документацию и приказы:

- приказ о назначении ответственных лиц за производство работ по безопасному перемещению грузов кранами;
- приказ о назначении ответственного лица за исправное состояние тары и съёмных грузозахватных приспособлений;
- паспорта на грузозахватные приспособления.

В составе ППР подрядчик с участием заказчика и субподрядных организаций разрабатывает и утверждает мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, выполнение которых обязательно для всех участников строительства, и осуществляет контроль за состоянием условий труда на объекте.

Демонтажные работы должны выполняться в последовательности, обратной монтажным работам. Ведомость демонтажных работ приводится в приложении В.

Земляные работы. Земляные работы выполняются в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017. Разработку грунта экскаватором ЭО-3322АК, осуществлять 97,0 % - механизировано, 3,0 % - вручную. (Приложение Е)

Устройство траншей и котлованов предусматривается с вертикальными стенками (без откосов) с креплением стенок траншей. Конструкция крепления стенок выполняется на стадии разработки ППР. При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см (п 5.2.9 СНиП 12-04-2002 ч.2). Разборку креплений в выемках следует вести снизу вверх по мере обратной засыпки выемки. Для спуска рабочих в траншеи и подъема из траншей устанавливаются стремянки с перилами шириной не менее 0,75 м. Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено надёжность крепления стенок выемки (п.5.2.10 СНиП 12-04-2002 ч.2).

Изм.	Колич.	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №			

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

14



При канальной прокладке тепловых сетей наименьшая ширина дна траншеи с вертикальными стенками с креплением должна быть равной наружной ширине канала с добавлением ширины между наружными гранями конструкции канала и стенками крепления. Ширина между наружными гранями конструкции канала и стенками траншеи в свету должна быть не менее: 0,70 м (СНиП 3.05.03-85, п.2.3).

Объем разработанного грунта составит – 194,38 м³.

Производство земляных работ разрешается только после выполнения геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных сооружений и постановки соответствующих разбивочных знаков. Геодезические работы следует выполнять с точностью и в объеме, обеспечивающем при размещении, разбивке и возведении объекта соответствие геометрических параметров проектной документации требованиям нормативных документов.

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят:

- создание геодезической разбивочной основы теплотрассы;
- производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства;
- геодезический контроль точности выполнения строительных работ;
- геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций и их частей.

Обратная засыпка грунта в пазухи производится вручную с послойным уплотнением пневмотрамбовками (коэффициент уплотнения  $K = 0,95$ ). Обратная засыпка производится после монтажа плит перекрытия лотков слоями сухого непучинистого грунта толщиной 20-30 см одновременно с обеих сторон каналов и камер с уплотнением в соответствии с требованиями п.7.17 СП 45.13330.2017. Проектируемая тепловая сеть проходит в основном под проезжей частью, обратная засыпка выполняется ПГС. Обратная засыпка и планировка выполняется бульдозером ДЗ-42, объем засыпки составит 108,3 м³. Расстояния при транспортировке принимается 20,0 км. Лишний грунт вывозится в места, указанные Заказчиком (Приложение Д, Приложение Н).

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ неуказанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций. До начала работ необходимо установить знаки, указывающие места расположения подземных коммуникаций.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций и водопровода допускается только при помощи лопат, без использования ударных инструментов.

Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуникаций и водопровода осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным наблюдением руководителя работ, в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением - в присутствии работников эксплуатирующих эти коммуникации. Разработка грунта вблизи пересекаемых коммуникаций механизированным способом допускается на расстоянии не ближе 2,0 м по бокам коммуникаций и не менее 1,0 м над верхом коммуникации, оставшийся грунт разрабатывается вручную.

Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуникаций осуществляться после ознакомления с расположением трасс подземных кабелей связи, и обозначением их на местности. Разработка грунта в пределах охранной зоны подземной кабельной линии связи допускается только вручную. Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками и т.п.) запрещается. Разработка грунта вблизи пересекаемых коммуникаций механизированным способом допускается на расстоянии не ближе 2 м по бокам коммуникаций и не менее 1 м над верхом коммуникации, оставшийся грунт разрабатывается вручную.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата

						62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата		16

- монтаж арматурных конструкций;
- укладка бетонной смеси с уплотнением;
- разборка опалубки;
- приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций.

Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты:

- все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ;
  - правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее конструкций.
- Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от грязи.

Бетонную смесь укладывают в бетоннируемую конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси должна приниматься в зависимости от средств уплотнения. Не допускается перерыв в укладке бетонной смеси на время более 0,5 часа.

При бетонировании применять опалубку, которая должна придать бетону проектную форму конструкции, обеспечить внешний вид поверхности бетона, поддерживать конструкцию пока она не наберет распалубочную прочность. Опалубка должна отвечать требованиям ГОСТ 34329-2017. Опалубку устанавливать таким образом, чтобы была обеспечена распалубка конструкции без повреждения бетона. Распалубку производить после набора бетона прочности 70 %.

Бетонирование монолитных железобетонных конструкций производить при помощи автобетононасоса СБ-126Б. Для монолитных конструкций на стройплощадке применяется товарный бетон централизованных поставок, который доставляется на стройплощадку автобетоносмесителем СБ-92-1А.

Монтаж конструкций тепловой сети производится специализированными монтажными организациями согласно требованиям СП 70.13330.2012, СНиП 3.05.03-85, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Основанием для производства монтажных работ служат технологические карты и проект производства работ (ППР), разработанный и утвержденный специализированной монтажной организацией.

При строительстве тепловой сети наиболее трудоёмкие процессы (монтажу труб, фасонных частей, их центрированию и др.) осуществляются с помощью различных грузоподъёмных механизмов и захватных устройств. Монтаж трубопроводов тепловых сетей выполнять небольшими звеньями весом до 3 т с помощью автомобильного крана. Укладку трубопроводов следует производить по технологии, предусмотренной проектом производства работ и исключающей возникновение остаточных деформаций в трубопроводах, нарушение целостности противокоррозионного покрытия и тепловой изоляции, путем применения соответствующих монтажных приспособлений, правильной расстановки одновременно работающих грузоподъемных машин и механизмов.

Все строительные конструкции и трубопроводы подаются в зону монтажа автотранспортом.

Укладку трубопроводов рекомендуется выполнять звеньями. Вопросы концентрации техники и рабочих на захватках теплосети, а также сменности при производстве работ определяется в ППР. Трубы укладываются на дно лотка с помощью крана. Опускание труб следует производить плавно, без рывков и ударов о стенки и дно каналов. Монтаж трубопроводов производится, как правило, на дне канала. Монтаж теплопроводов производится при температуре наружного воздуха не ниже минус 15 °С. Доставка труб на участок тепловой сети осуществляется автотранспортом. Разгрузка труб производится автокраном с использованием мягких «полотенцев».

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Изм.	Колич	Лист	Подок	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							17

Наружные поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячей битумной мастикой за 2 раза. Обратная засыпка производится после монтажа плит перекрытия лотков слоями сухого непучинистого грунта толщиной 20-30 см одновременно с обеих сторон каналов и камер с уплотнением в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017.

Укладка трубопроводов с отклонением от прямолинейности в вертикальной или горизонтальной плоскости не допускается. Отклонения трубопроводов от проектного положения в плане и по высоте не должны превышать допусков, указанных в действующих ТНПА.

Перед монтажом участка теплопровода проводится проверка состояния изоляции.

Испытание смонтированных трубопроводов проводится под непосредственным руководством специально выделенного лица из числа специалистов монтажной организации.

Монтажные работы надлежит выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по изготовлению материалов и их применению в строительстве, инструкций и указаний по строительному производству.

Монтаж сборных железобетонных элементов рекомендуется вести в следующей последовательности:

- выполнить усиленную подготовку из армированного железобетона;
- монтаж сборных железобетонных конструкций, согласно принятым проектным решениям;
- заделка швов и строповочных отверстий бетоном;
- покрытие наружной поверхности гидроизоляцией в качестве защиты от грунтовых и дождевых вод;
- в местах примыкания сборных лотков к монолитным железобетонным конструкциям выполнить деформационные швы;
- выполнить обратную засыпку.

При выполнении монтажных работ предполагается использовать автомобильный кран, средства малой механизации, нормокомплекты инструментов и инвентаря. Находящийся в работе на строительной площадке монтажный кран должен быть снабжен табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего и полного освидетельствования.

На монтажном кране, используемом при строительстве, должен быть установлен микропроцессорный ограничитель, который автоматически по заданным координатам ограничивают зону действия крана. Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать в соответствии со стройгенпланом проекта производства работ.

Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, должен быть составлен акт в соответствии с требованиями «правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

Крюки крана и грузозахватных приспособлений должны иметь предохранительные замыкающие устройства. На специальных стендах должны быть вывешены типовые схемы строповки основных деталей, разработанные проектом производства работ, а также указан состав стропальщиков и специалистов, ответственных за перемещение грузов.

При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или такелажником-стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске оранжевого цвета. Машинист крана должен быть информирован о том, чьим командам он подчиняется. Сигнал «Стоп» подается любым работником, заметившим явную опасность. Между крановщиком, такелажником и монтажниками должна быть устроена надежная радио- или громкоговорящая связь или же организована сигнализация флажками. Использование дополнительных промежуточных сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается.

Погрузочно-разгрузочные работы производить в соответствии ФНП в области промышленной безопасности №461 от 26.11.2020 «Правила безопасности опасных

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

18



производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». При разгрузке элементов такелажник обязан сойти с транспортных средств сразу же после натяжения строп. При этом команду крановщику на подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном расстоянии от транспортных средств.

Стропальщики (такелажники) перед началом работы обязаны:

- изучить схемы строповки монтируемых строительных деталей и других поднимаемых в процессе работы грузов и в дальнейшем применять в каждом случае соответствующее грузозахватное приспособление;
- проверить исправность грузозахватных приспособлений, тары и наличие на них указаний собственной массы и предельной массы груза, для транспортировки которого они предназначены;
- проверить освещение рабочего места. При недостаточном освещении доложить об этом лицу, ответственному за безопасное перемещение грузов кранами.

Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик должен лично подавать соответствующий сигнал машинисту крана или сигнальщику, а сам должен выходить из опасной зоны. Затем следует проверить правильность строповки: при необходимости перестроповки груз должен быть опущен.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе.

Строповку элементов производить инвентарными стропами, оборудованными крюками с запирающими приспособлениями. Находящиеся в работе грузозахватные приспособления должны быть снабжены клеймами и бирками.

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении близком проектному. Грузы, на которые не разработаны схемы строповок, стропуются и перемещаются в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н, п.92 при перемещении вручную длинномерных грузов используются специальные захваты, при этом масса груза, приходящаяся на одного работника, не превышает 40 кг, груз перемещается группой работников.

Сварочные работы труб и контроль сварных соединений трубопроводов следует производить в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012.

На основании ГОСТ 12.3.003-86 сварочные работы следует производить по утвержденному проекту производства сварочных работ (ППСР). Проведение сварочных работ включает в себя следующий перечень обязательных мероприятий:

- назначение лиц, ответственных за подготовку и проведение сварочных работ со стороны подрядчика;
- оформление наряда-допуска на ведение огневых работ;
- подготовка сварочных материалов, оборудования, инструментов;
- проверка состояния воздушной среды на месте проведения сварочных работ;
- подготовка поверхности свариваемых деталей;
- непосредственно сварочные работы;
- контроль качества сварки.

Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие удостоверение на право производства сварочных работ, выданное в соответствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков.

Сварочные материалы следует хранить в сухих отапливаемых помещениях. Свариваемые поверхности конструкций и рабочее место сварщика следует защитить от снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже минус 100 °С необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Изм.	Колич	Лист	Нодок	Подпись	Дата

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

19



Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата

## 12 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов

Руководители подрядной строительной организации должны обеспечить своевременное оповещение всех своих подразделений, работающих на подконтрольных объектах, о резких переменах погоды (пурге, ураганном ветре, грозе, снегопаде и т.п.), а так же о возникновении различных техногенных аварий.

Для предотвращения в ходе строительства сложных инженерно-геологических и техногенных явлений (исключение сил морозного пучения) предусматриваются следующие мероприятия:

- сборные ж/б лотки укладываются на усиленную подготовку из армированного железобетона толщиной 100 мм;
- обратная засыпка канала и камеры предусмотрена непучинистым грунтом (песчано-гравийной смесью слоями 20-30 мм с уплотнением в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017).

## 13 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период строительства

Для обеспечения на объекте безопасного движения в период строительства предлагаются следующие мероприятия:

- у въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств транспорта, а на обочине дорог и проездов – хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок движения транспортных средств. Выбор схемы движения строительных машин и организация ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с оснащением строительной площадки необходимыми временными дорожными знаками;
- скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах;
- информационные щиты располагаются лицевой стороной в сторону приближающегося транспорта;
- в темное время суток места ведения работ должны быть освещены не ниже 6 люкс.
- СМР выполняются на территории города на автомобильной дороге. Решения по закрытию движения транспорта представлены в разделе 62-104-316-УТС-2018-ПОДД.

**13.1 Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. N 29 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охраняемым зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»**

Ввиду отсутствия необходимости, технические решения не принимались.

Изм.	Колич	Лист	Недок	Подпись	Дата	Взам. инв №	Подп. и дата	Инва № подл.	Российской Федерации от 23 января 2016 г. N 29 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охраняемым зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
Ввиду отсутствия необходимости, технические решения не принимались.									
						62-104-316-УТС-2018-ПОС			Лист
									22



## 14 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

Общая численность работающих, занятых на строительной площадке строительства, определяется на основании трудоемкости, уточняется при выполнении графика движения рабочих, который должен быть представлен в составе ППР специализированной монтажной организацией.

Численность работающих определяется по формуле:

$$\text{Ч} = \frac{Q}{T * tm * tсм * Kb}$$

где Q – затраты труда рабочих по этапам строительства, чел/ч.;

T – продолжительность строительства этапа строительства, мес.;

tсм – продолжительность рабочей смены, ч.;

t m – количество рабочих дней;

Kb – планируемый коэффициент выполнения норм выработки рабочими бригадами.

Для настоящего проекта общая численность рабочих принята 8 человек.

Соотношение категорий работающих на строительной площадке для приводится в таблице 14.1.

Таблица 14.1 Потребность в строительных кадрах

№ п/п	Категории работающих	Соотношение	Количество
1	Рабочих (Ч <sub>раб</sub> )	80,2%	8
2	ИТР(Ч <sub>ИТР</sub> )	13,2%	1
3	МОП и охрана (Ч <sub>МОП</sub> )	2,1%	-
4	Служащие(Ч <sub>служ</sub> )	4,5%	1
5	Общая численность работающих		10

Количество работающих в наиболее многочисленную смену приводится в таблице 14.2.

Таблица 14.2 Ведомость количество работающих в наиболее многочисленную смену

№ п/п	Категория работающих	Соотношение	Количество работающих
1	Ч <sub>max</sub>	Ч <sub>раб max</sub> + Ч <sub>служ, ИТР, МОП max</sub>	7
2	Ч <sub>ИТР, служ, МОП max</sub>	(ИТР + служ + МОП) x 0,5	1
3	Ч <sub>рабmax</sub>	Ч <sub>раб</sub> x 0,7	6

Состав бригад по видам работ с указанием требуемой квалификации уточняется при разработке подрядчиком «Графика потребности в рабочих кадрах» в ППР. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84.

Настоящим проектом предусматриваемая подрядная организация размещается условно в г. Иркутске, социально-бытовое обслуживание – существующее в городе. На строительстве будут работать постоянные кадры строительной-монтажной организации, обеспеченные жильем. Данным проектом не предусматриваются дополнительные помещения для проживания работающих.

## 15 Обоснование принятой продолжительности строительства

Продолжительность строительства проектируемой тепловой сети определяется по СНиП 1.04.03-85\* методом экстраполяции согласно п.7 «общих положений» часть I (часть II раздел 3. «Непроизводственное строительство» гл.7\* «Городские инженерные сооружения» п.4). Расчет продолжительности строительства приводится в таблице 15.1.

Изм.	Колич	Лист	Недок	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							23

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Настоящим проектом предусматриваемая подрядная организация размещается условно в г. Иркутске, социально-бытовое обслуживание – существующее в городе. На строительстве будут работать постоянные кадры строительно-монтажной организации, обеспеченные жильём. Данным проектом не предусматриваются дополнительные помещения для проживания работающих.

**15 Обоснование принятой продолжительности строительства**

Продолжительность строительства проектируемой тепловой сети определяется по СНиП 1.04.03-85\* методом экстраполяции согласно п.7 «общих положений» часть I (часть II раздел 3. «Непроизводственное строительство» гл.7\* «Городские инженерные сооружения» п.4). Расчет продолжительности строительства приводится в таблице 15.1.

Таблица 15.1 Расчет продолжительности строительства

Исходные данные	Формула расчёта	Значение
Проектная длина, L1, км		0,00545
Табличная длина, L2, км		0,1
Норма продолжительности строительства, На, мес		1
Доля уменьшения длины, X, %	$(L1-L2)/L2*100$	-94,6
Уменьшение нормы продолжительности строительства, У, %	$X*0,3$	-28,365
Продолжительность строительства с учётом экстраполяции, Тн, %	$На*((100+У)/100)$	0,7
Коэффициент на подземную прокладку трубопровода, Кн	общие указания, п.11	0,95
Коэффициент на применение труб с заводской теплоизоляцией, Киз	общие указания, п.11	0,70
Продолжительность строительства с учётом экстраполяции и коэффициентов, Тр, мес	$Тн*Кн*Киз$	0,48
Продолжительность демонтажных работ, Тдем, мес		0,5
Продолжительность строительства участка, Т, мес	$Тр+Тдем$	1,0

Продолжительность строительно-монтажных работ принимаем 1,0 месяца, с учетом набора прочности бетоном, в том числе подготовительный период 0,3 месяца.

На основании письма ПАО «Иркутскэнерго» филиал Н-И ТЭЦ №210/508-05/1194 от 21.03.2019 (приложение К):

Общая продолжительность строительства составит 7,0 месяца, в т.ч.:

- оформления разрешительной документации (разрешение на строительство; распоряжения на плановые работы; распоряжение на закрытие, сужение проезжей части а/дороги при проведении плановых земляных работ) – 3 месяца;
- производство строительно-монтажных работ – 1,0 месяца в т.ч. продолжительность подготовительного периода – 0,2 месяца;
- оформления документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию – 3 месяца.

Предусматривается, что строительно-монтажные работы будут выполняться поточным методом с частичным совмещением отдельных видов работ по времени, при наличии материалов, изделий и оборудования на приобъектном складе, без учета технологических перерывов. Срок начала строительства указывает заказчик.

При заключении договора на выполнение работ подрядчик вправе, с учетом организационно-технических мероприятий и совершенствования технологии работ, а также при выявлении дополнительных видов работ договориться с заказчиком и пересмотреть продолжительность работ, с обязательным отображением ее в проекте производства работ (ППР).

## 16 Мероприятия по охране окружающей среды

Проект организации строительства разработан с учетом требований ФЗ РФ «Об охране окружающей природной среды». Мероприятия по санитарно-гигиеническому обслуживанию работников (туалеты, места для размещения аптечек с медикаментами и других средств для оказания первой помощи для пострадавших), обеспечению бытовыми помещениями (гардеробы, сушилки для одежды и обуви, помещения для приёма пищи, отдыха, обогрева), питьевой водой, разрабатываются строительной организацией.

Обеспечить строительную площадку рабочим и охранным электрическим освещением.

Удаление твердых коммунальных и строительных отходов выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Контейнеры для бытового и строительного мусора устанавливают на железобетонные плиты, в строго отведенных местах.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №
<p>16 Мероприятия по охране окружающей среды</p> <p>Проект организации строительства разработан с учетом требований ФЗ РФ «Об охране окружающей природной среды». Мероприятия по санитарно-гигиеническому обслуживанию работников (туалеты, места для размещения аптечек с медикаментами и других средств для оказания первой помощи для пострадавших), обеспечению бытовыми помещениями (гардеробы, сушилки для одежды и обуви, помещения для приёма пищи, отдыха, обогрева), питьевой водой, разрабатываются строительной организацией.</p> <p>Обеспечить строительную площадку рабочим и охранным электрическим освещением.</p> <p>Удаление твердых коммунальных и строительных отходов выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Контейнеры для бытового и строительного мусора устанавливают на железобетонные плиты, в строго отведенных местах.</p>		
Изм.	Колич	Лист
№ док	Подпись	Дата
62-104-316-УТС-2018-ПОС		Лист
		24

Для накопления твердых коммунальных отходов и мелкого строительного мусора используются закрывающиеся металлические контейнеры емкостью 0,75 м<sup>3</sup> (2 шт.).

Сбор производственных отходов, строительного мусора на строительной площадке предусматривается в закрывающиеся металлические контейнеры емкостью 2,0 м<sup>3</sup> (1шт.).

Вывоз отходов осуществляется автотранспортом по мере накопления на специально предусмотренную территорию для утилизации отходов. Коммунальные отходы вывозятся ежедневно.

До начала строительства произвести заключение договора на вывоз строительного мусора и бытовых отходов с местным муниципальным образованием по вывозу строительного мусора специализированным транспортом на соответствующие полигоны для утилизации.

При производстве строительного-монтажных работ не допустимы:

- работа двигателей машин и механизмов со сверхнормативным выбросом выхлопных газов (ГОСТ 12.1.005-88);
- образование задымленности рабочей зоны выхлопными газами и запыленности отработанным воздухом пневмосистемы;
- подача без необходимости звуковых сигналов;
- работа с неисправным глушителем и несмазанными трущимися поверхностями сборочных единиц;
- выбрасывание на почву бракованных и обтирочных материалов (ГОСТ 17.4.3.04-85);
- попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву при заправке и смазывании машин;
- сжигание отходов на территории стройплощадки;
- применение открытого огня при техническом обслуживании и пуске строительных машин.

Чистка и стирка спецодежды рабочих на территории строительной площадки не предусматривается. Необходимо организовать стирку используемых комплектов спецодежды не реже двух раз в месяц в централизованных прачечных.

Заправку строительных машин и механизмов ГСМ следует производить на стационарных АЗС. Все работы по ремонту машин и механизмов производятся на базе подрядной строительной организации. На машинах должен находиться исправный огнетушитель. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в накопительные емкости (бак 250 л) мобильных туалетных кабин (1ед.), устанавливаемых на территории ведения строительных работ. Вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся при строительстве тепловой сети, производится специализированным транспортом.

Отвод поверхностных вод на период строительства. Для сбора ливневых стоков в нижней точке котлована обустраивается временный приямок из закопанной по верхний обод стальной бочки объемом 200 литров (со срезанным верхом и накрытой защитным трапиком). Периодическая откачка ливневых стоков из обустроенного временного приямка в случае отсутствия значительных атмосферных осадков производится напрямую в автоцистерну (при помощи насоса, установленного на автоцистерне).

В случае выпадения осадков в количестве, превышающем объем одной автоцистерны (3-5 м<sup>3</sup>) во избежание затопления котлована, из обустроенного временного приямка вода в начале и конце рабочего дня перекачивается автоцистерной (при помощи насоса, установленного на автоцистерне) в наземную инвентарную горизонтальную емкость из полиэтилена для сбора поверхностных вод. На территории стройплощадки предусматривается установка одной инвентарной горизонтальной емкости автотранспортного габарита (1,685 х 2,34 м) из полиэтилена (V=5 м<sup>3</sup>) выполненной по ТУ 22.23.13-002-28354047-2019 для сбора поверхностных вод, опорожнение которой осуществляется по мере накопления в зависимости от интенсивности осадков. Для случая выпадения осадков редкой интенсивности объем инвентарной емкости подбирается исходя из половины суточного максимума осадков.

Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	<p>Периодическая откачка ливневых стоков из обустроенного временного приямка в случае отсутствия значительных атмосферных осадков производится напрямую в автоцистерну (при помощи насоса, установленного на автоцистерне).</p> <p>В случае выпадения осадков в количестве, превышающем объем одной автоцистерны (3-5 м³) во избежание затопления котлована, из обустроенного временного приямка вода в начале и конце рабочего дня перекачивается автоцистерной (при помощи насоса, установленного на автоцистерне) в наземную инвентарную горизонтальную емкость из полиэтилена для сбора поверхностных вод. На территории стройплощадки предусматривается установка одной инвентарной горизонтальной емкости автотранспортного габарита (1,685 x 2,34 м) из полиэтилена (V=5 м³) выполненной по ТУ 22.23.13-002-28354047-2019 для сбора поверхностных вод, опорожнение которой осуществляется по мере накопления в зависимости от интенсивности осадков. Для случая выпадения осадков редкой интенсивности объем инвентарной емкости подбирается исходя из половины суточного максимума осадков.</p>
62-104-316-УТС-2018-ПОС									Лист
									25

Вывоз дренажно-ливневых сточных вод, накопленных в инвентарных емкостях, сбрасывается в промливневую канализацию Н-ИТЭЦ. (Приложение Ж) Объем ливневого стока, образующегося за период строительства, составляет (для среднего количества выпавших осадков) 5,98 м<sup>3</sup>/период. Расчёт поверхностного стока ливневых вод с территории проектируемого объекта представлен в Приложении А.

Для защиты подземных вод от загрязнений (по предупреждению фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы - в водоносные горизонты) в период строительства предусмотреть следующие мероприятия:

- не производить сброс сточных вод в поглощающие горизонты, имеющие гидр. связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;
- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники перед началом работ на строительной площадке;
- проверка герметичности топливного бака;
- исключение подтеков топлива. Для избежания попадания масла, топлива (случайная утечка) необходимо предусмотреть металлические лотки под ходовую часть автомобиля;
- складирование отходов производства на площадках с водонепроницаемым покрытием.

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительных конструкций должны иметь санитарно - эпидемиологическое заключение.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо контролировать уровни вибрационных и шумовых нагрузок, теплового воздействия, воздействия электрического тока, пыли, газов в соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами на работающих и окружающих.

Работодатель в соответствии с действующим законодательством должен:

1. Обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением условий труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряжённости труда.

2. Обеспечить соблюдение требования санитарных правил в процессе организации и производства строительных работ.

3. Разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работников с обеспечением инструментальных исследований и лабораторного контроля.

Показатели микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96 должны обеспечивать сохранность теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма.

Для уменьшения неблагоприятных последствий воздействия строительного производства на окружающую среду при строительстве настоящим рабочим проектом предусмотрено:

- минимальное производство строительно-монтажных работ непосредственно на строительной площадке;
- уборка строительной площадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны;
- осуществление благоустройства и озеленения территории по окончании строительства;
- организация в период строительства мест сбора строительного, производственного и бытового мусора и своевременная его вывозка в места утилизации;
- регулярная проверка исправности строительных машин и механизмов перед началом работы и эксплуатация их в строгом соответствии с техническими инструкциями;
- организация в период строительства мест сбора строительного, производственного и бытового мусора и своевременная его вывозка в места утилизации.

Согласно СП 48.13330.2019, п.5.5 безопасность работ для окружающей среды обеспечивает исполнитель работ (подрядчик).

Инва № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Изм.	Колич	Лист	Нодок	Подпись	Дата

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

26



При выезде со строительной площадки оборудовать пункт мойки и очистки колес грузового автотранспорта и строительных машин, предотвращающих вынос грунта и грязи со строительной площадки.

Пункт мойки колес автотранспортных принят серии «Мойдодыр – К-1 (Э)» предназначен для организации поста мойки колес на объектах прокладки инженерных коммуникаций. Он позволяет не выполнять приемков и шламоприемных кюветов. Пост мойки устанавливается на специальной водонепроницаемой площадке.

Комплект для мойки колес состоит из очистной установки с центробежным моечным насосом, эстакады передвижной с поддоном, насосом и специальными защитными экранами, бака запаса воды с насосом, системы сбора осадков с насосом.

Основные технические характеристики «Мойдодыр – К-1(Э)»:

- производительность – до 5 автомобилей в час;
- объем вод в установке – 0,9 м<sup>3</sup>;
- обслуживающий персонал – 1 человек;
- количество моющих пистолетов – 1 шт.;
- установленная мощность – 2,5 кВт.

Установка используется в период строительства – 1,0 месяца (22 дня).

Согласно характеристике установки в процессе ее эксплуатации необходимо восполнение безвозвратных потерь оборотной воды в 20% от общего используемого объема. Проектом принято 4 автомашины, в течение рабочих смен выезжающих за пределы строительной площадки. Расход воды на мойку колес одной составляет 70 л (0,07 м<sup>3</sup>). Таким образом, объем сточных вод от мойки 4 машин, поступающих на очистку, составит 0,28 м<sup>3</sup>/сут. или с учётом периода продолжительности строительства – 6,16 м<sup>3</sup>.

Безвозвратные потери от мойки одной машины составит 0,014 м<sup>3</sup>/сут.

С учётом безвозвратных потерь системы оборотного водоснабжения на подпитку для эксплуатации установки на период строительства потребуется 0,056 м<sup>3</sup>/сут. (1,232 м<sup>3</sup>/строительства).

Следовательно, общий расход на установку мойки колес, состоящий из общего объема воды в установке и воды, требуемой для подпитки, составит:

$$0,9 \text{ м}^3 + 1,232 \text{ м}^3 = 2,132 \text{ м}^3/\text{период строительства.}$$

По окончании строительства вода из установки в объеме 0,9 м<sup>3</sup> сливается в инвентарную ёмкость для сбора поверхностных вод, установленной в подготовительный период на территории ведения работ, затем утилизируется в промливневую канализацию Ново-Иркутской ТЭЦ согласно техническим условиям на прием сточных вод, представленных в Приложении Ж.

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №							Лист	
Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС			27	

Приложение А

Расчет объемов ливневых стоков с территории проектируемого объекта на время строительства

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод  $W_r$ , образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяют по формуле:

$$W_r = W_d + W_t + W_m$$

где  $W_d$ ,  $W_t$  и  $W_m$  – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод соответственно,  $m^3$  ( $W_t = 0$ ,  $W_m = 0$ ).

Среднегодовой объем дождевых  $W_d$  вод, стекающих с площадки строительства, определяется по формуле:

$$W_d = (10 \times h_d \times \Psi_d \times F) \div K \times T_{нобщ}$$
$$W_d = (10 \times 401 \times 0,6 \times 0,0174) \div 7,0 \times 1,0 = 5,98 \text{ м}^3/\text{период.}$$

где  $F$ – площадь стока, 0,0174 га;  
 $h_d$  – слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330.2018, для Иркутска принимаем 401 мм;  
 $K$  – период выпадения осадков в виде дождя в течении года СП 131.13330.2018 (7,0 мес.);  
 $T_{нобщ}$  – продолжительность строительства на участках с твердым покрытием (1,0 мес.);  
 $\Psi_d$ – общий коэффициент стока дождевых вод – 0,6

При определении среднегодового объема дождевых вод  $W_d$ , стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока  $\Psi_d$  находится как средневзвешенная величина в пределах временного отвода с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые равны:

Поверхность бассейна стока	Площадь, $F_i$ , га	Доля покрытия от общей площади стока, а	Постоянный коэффициент стока, $\Psi_d$	$\Psi_{d \text{ сред}}$
Асфальтовые покрытия и бетонные покрытия	0,0174	1,0	0,6 - 0,8	0,6

На территории стройплощадки предусматривается установка одной инвентарной горизонтальной емкости автотранспортного габарита (1,685 x 2,34 м) из полиэтилена ( $V=5 \text{ м}^3$ ) выполненной по ТУ 22.23.13-002-28354047-2019 для сбора поверхностных вод, опорожнение которой осуществляется по мере накопления в зависимости от интенсивности осадков.

Инов № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №							Лист
Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС			28

Приложение Б  
Баланс водопотребления и водоотведения

Наименование показателя	Водопотребление, м3/период (м3/сут)	Водоотведение, м³/период (м³/сут)	Безвозвратное водопотребление, м³/период
Хозяйственно-бытовые нужды	1,77 (0,0805)	1,77 (0,0805)	-
Питьевые нужды	0,539 (0,024)	0,539 (0,024)	-
Производственные нужды	59,4 (2,7)	-	59,4 (2,7)
Вода на организацию пункта мойки колёс грузового автотранспорта	2,132 (0,056)	0,90 (0,90)	1,232 (0,056)
Вода на промывку трубопровода	108,9	108,9	-
Ливневые сточные воды	-	5,98	-
Итого:			
Общее водопотребление, м³/период	Q = 172,741		
Общее водоотведение, м³/период	Q = 118,089		
Безвозвратные потери, м³/период	Q = 60,632		

Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата	Инд № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	62-104-316-УТС-2018-ПОС		Лист
											29

**Приложение В**  
**Ведомость основных объемов работ.**

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	
1	Врезка Ø530x10 вDN 500	шт	4	
Демонтажные работы				
2	Трубы стальной DN500	м	8	159,5 кг
3	Трубы стальной DN450	м	10	104,5 кг
4	Трубы стальной DN5150	м	10	22,64 кг
5	Демонтаж существующих сборных ж.б. плит канала КЛ 210x120	м <sup>3</sup>	2,36	
6	Демонтаж существующих сборных ж.б. лотков канала КЛ 210x120	м <sup>3</sup>	3,78	
7	Демонтаж существующих сборных ж.б. плит канала КЛ 90x60	м <sup>3</sup>	2	
8	Демонтаж существующих сборных ж.б. лотков канала КЛ 90x60	м <sup>3</sup>	2	
Монтажные работы				
9	Кран стальной шаровый сварной с рукояткой DN150 PN25	шт	2	
10	Кран стальной шаровый сварной с рукояткой DN50 PN240	шт	2	
11	Опора скользящая	шт	2	
12	Труба стальная электросварная прямошовная Ø530x10	м	8	159,5 кг
13	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø159x6	м	11	22,64 кг
14	Труба стальная электросварная прямошовная Ø89x5,5	м	2,5	11,33 кг
15	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø57x4	м	0,2	5,23 кг
16	Труба стальная электросварная прямошовная Ø57x3,5	м	0,5	4,62 кг
17	Отвод	шт	7	
18	Нанесение антикоррозионного покрытия "Магистраль" на трубопроводы в тепловых камерах:			
	2 слоя защитного покрытия "Магистраль" - композиция	м <sup>2</sup>	20	
	1 слой "Магистраль" - гидроизоляция	м <sup>2</sup>	20	
19	Тепловая изоляция - маты прошивные из минеральной ваты толщиной б=50 мм Купл.=1,2	м <sup>3</sup>	0,1	
20	Покровной слой - стеклоткань конструкционная Т-10	м <sup>2</sup>	2,3	
21	Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука СЭТ Промтехизол ВТ -К СК-1 Супер Н-1, толщиной 25 мм с силиконовым атмосферостойким	м	8	

Изм.	Колич	Лист	Подок	Подпись	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №			

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

30

Копировал



	покровным слоем (в комплекте с клеем), диаметром 25х530			
22	Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука СЭТ Промтехизол ВТ -К СК-1 Супер Н-1, толщиной 25 мм с силиконовым атмосферостойким покровным слоем (в комплекте с клеем), диаметром 25х159	м	8	
23	Монтаж лотков Л7-8	шт	1	1350 кг
24	Монтаж лотков Л25д-8	шт	2	4730 кг
25	Монтаж плит П8-8	шт	1	870 кг
26	Монтаж плит П21-8	шт	2	730 кг
27	Устройство ж.б. тепловой камеры ТК-1	шт	1	
28	Сбросной колодец	шт	1	
29	Опорная подушка	шт	2	40 кг
31	Бетонная подготовка	м <sup>3</sup>	4,13	
Защита электрокабеля				
32	Разработка вручную траншеи гл.1000 мм, ш.500 мм	м	5,45	
33	Выемка местного грунта	м <sup>3</sup>	2,7	
34	Укладка брусьев 150х150х1500	шт	2	
35	Монтаж двутавра №10 длиной 7м ( для подвеса трубы)	шт	2	
36	Монтаж разборной трубы ИЕК диаметром 110 мм	м	10	
37	Подсыпка песка	м <sup>3</sup>	0,8	
38	Обратная засыпка местного грунта	м <sup>3</sup>	1,9	
Благоустройство				
39	Демонтаж\Восстановления асфальтобетонного покрытия проезжей части	м <sup>2</sup>	64	
40	Исправления профиля асфальтобетонного покрытия проезжей части	м <sup>2</sup>	153	

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

31

**Приложение Г**  
**Ведомость потребности основных строительных материалах**

Монтажные работы				
1	Кран стальной шаровый сварной с рукояткой DN150 PN25	шт	2	
2	Кран стальной шаровый сварной с рукояткой DN50 PN240	шт	2	
3	Опора скользящая	шт	2	
4	Труба стальная электросварная прямошовная Ø530x10	м	8	159,5 кг
5	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø159x6	м	11	22,64 кг
6	Труба стальная электросварная прямошовная Ø89x5,5	м	2,5	11,33 кг
7	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø57x4	м	0,2	5,23 кг
8	Труба стальная электросварная прямошовная Ø57x3,5	м	0,5	4,62 кг
9	Отвод	шт	7	
10	Нанесение антикоррозийного покрытия "Магистраль" на трубопроводы в тепловых камерах:			
11	2 слоя защитного покрытия "Магистраль" - композиция	м <sup>2</sup>	20	
12	1 слой "Магистраль" - гидроизоляция	м <sup>2</sup>	20	
13	Тепловая изоляция - маты прошивные из минеральной ваты толщиной б=50 мм Купл.=1,2	м <sup>3</sup>	0,1	
14	Покровной слой - стеклоткань конструкционная Т-10	м <sup>2</sup>	2,3	
15	Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука СЭТ Промтехизол ВТ -К СК-1 Супер Н-1, толщиной 25 мм с силиконовым атмосферостойким покровным слоем (в комплекте с клеем), диаметром 25x530	м	8	
16	Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука СЭТ Промтехизол ВТ -К СК-1 Супер Н-1, толщиной 25 мм с силиконовым атмосферостойким покровным слоем (в комплекте с клеем), диаметром 25x159	м	8	
17	Проволока горячекатаная	т	0,0022	
18	Арматурная сталь А-I, А-III	т	0,14	
19	Сталь листовая	т	0,0008	
20	Монтаж лотков Л7-8	шт	1	1350 кг
21	Монтаж лотков Л25д-8	шт	2	4730 кг
22	Монтаж плит П8-8	шт	1	870 кг
23	Монтаж плит П21-8	шт	2	730 кг
24	Устройство ж.б. тепловой камеры ТК-1	шт	1	
25	Сбросной колодец	шт	1	
26	Опорная подушка	шт	2	40 кг
29	Бетон	м <sup>3</sup>	12,82	
30	ПГС (обратная засыпка)	м <sup>3</sup>	108,3	
31	Бруски	м <sup>3</sup>	0,0016	
32	Доски обрезные	м <sup>3</sup>	0,069	
33	Щиты из досок	м <sup>2</sup>	1,59	
34	Лесоматериалы	м <sup>3</sup>	0,026	
35	Битумы нефтяные	т	0,07	

Изм.	Колич	Лист	Подок	Подпись	Дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №			

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

32

Копировал

36	Мастика битумная	т	0,025	
37	Электроды диаметром Э42	кг	2,42	
38	Грунтовка ГФ-021	кг	0,2	
39	Эмаль ПФ-115	кг	0,54	
Защита электрокабеля				
40	Труба ИЕК диаметром 110 мм	м	10	2,5 кг
41	Двугавр №10 длиной 7 м	шт	2	66,22 кг
42	Брус 150х150х1500	шт	2	
43	Лента стальная 20х0.7х0.5	шт	20	
44	Лента стальная 20х0.7х2.5	шт	10	
45	Скрепка соединительная	шт	30	
46	Песок строительный	м <sup>3</sup>	1,8	
Благоустройство				
47	Асфальтобетон	м <sup>3</sup>	18,14	
48	Щебень	м <sup>3</sup>	12,8	
49	Гравийно-песчаная смесь	м <sup>3</sup>	16	

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Изм.	Колич	Лист	Подок	Подпись	Дата

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

33

Копировал

## Приложение Д

Объект: «Тепловая сеть №500-71-2018 до границ земельного участка Заявителя»

Шифр 62-104-316-УТС-2018

**Транспортная схема**  
доставки основных строительных материалов, изделий и инертных материалов, вывозки  
демонтируемых конструкций

Материал	Поставщик, полигон, место отвозки	Средневзвешенное расстояние, км	Вид транспорта доставки	
Материалы, завозимые на строительную площадку				
Бетон, раствор	г. Иркутск	15	Автомобильный	
Арматура строительная				
Сборные ж/бетонные конструкции				
Пиломатериал				
Трубы стальные				
Плодородный грунт	Карьер, имеющий лицензию	20		
Инертные материалы (ПГС, песок, щебень, гравий)				
Демонтируемые материалы				
Бетон, железобетон	Полигон ТКО 5 км Александровского тракта	20	Автомобильный	
Пиломатериал				
Асфальтобетонное покрытие				
Лишний грунт	В места указанные заказчиком	15		
Плодородный грунт	Полигон ТКО 5 км Александровского тракта	20		
Мусор (строительный и бытовой)				
Трубы стальные	Площадка лома и отходов ООО «РМК»	20		

Составил

Ведущий инженер проектировщик ОГППОСИИ

 Д.Б. Шевчук

Главный инженер проекта

 Е. Г. Сидоркина

Согласовано

Заказчик

 В.Б. Сметанин

Инва № подл.	Взам. инв №
Подп. и дата	
Изм.	Колич
Лист	Подок
Подпись	Дата

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

34

Копировал



## Приложение Е



ИРКУТСКЭНЕРГО

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

Филиал  
Ново-Иркутская ТЭЦ

Бульвар Рябикова, д. 67, Иркутск, 664043  
Тел. (3952) 795309, факс (3952) 795388  
Email: post@nitech.irkutskenergo.ru  
http://www.irkutskenergo.ru  
ОКПО 00105236, ОГРН 1023801003313,  
ИНН/КПП 3800000220/381202005



Главному инженеру  
ООО «ИркутскЭнергоПроект»  
И.Г. Афанасьеву

18.04.2016 № 210/501-32/13.10  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Об изменении смет

Уважаемый Игорь Григорьевич!

В процессе проверки проектно-сметной документации, переданной ОКС Н-И ТЭЦ в ОЦРСП ПАО «Иркутскэнерго» по объектам: «Реконструкция тепловой сети в микрорайоне Байкальский от ТК-32Д до ТК-35Д. Участок от ТК-35Д до ПНС «Релейная», «Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-34Д до ТК-35Д», «Техническое перевооружение ТК-19Д», «Техническое перевооружение теплосети 12 коллектора от ТП-10 до ТК-26. 5 пусковой комплекс – участок от ТК-24 до ТК-25», возник ряд вопросов касающихся процентного соотношения механизированной и ручной разработки земли. Объемы, указанные в сметах ООО «ИркутскЭнергоПроект» со ссылкой на СП 45.133330.2012, составляют 75% механизированной и 25% ручной разработки земли, однако в указанном документе не упоминается про процентное соотношение механизированной и ручной разработки. Исходя из этого, ОЦРСП требует изменять в сметах механизированную разработку с 75% до 97% и ручную с 25% до 3%, без привязки к какому-либо нормативному документу.

Принимая во внимание требования ОЦРСП, прошу Вас внести изменения в текущую сметную документацию и руководствоваться вышеозначенными требованиями в дальнейшей работе по проектированию объектов ПАО «Иркутскэнерго».

Технический директор УТС

В.В. Янышевский

С.В. Валукин  
795-381



Изм.	Колич.	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №			

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

35

Копировал

## Приложение Ж

**ИРКУТСКЭНЕРГО**

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**


**Ф И Л И А Л  
Ново-Иркутская ТЭЦ**

Бульвар Рябикова, д. 67, Иркутск, 664043  
Тел. (3952) 795309, факс (3952) 795388  
Email: post@nitech.irkutskenergo.ru  
http://www.irkutskenergo.ru  
ОКПО 00105236, ОГРН 1023801003313,  
ИНН/КПП 3800000220/381202005



Главному инженеру  
ООО «ИркутскЭнергоПроект»  
В.В. Скородумову

24.01.2018 № 210/500-46/192  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Технические условия на прием  
сточных вод

Уважаемый Владимир Викторович!

При разработке проектной документации для объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ филиала ПАО «Иркутскэнерго» необходимо учитывать следующие мероприятия:

1. Откачка и вывоз дренажно-ливневых вод и сточной оборотной воды от установки мойки колес автотранспортных средств с места производства работ осуществляется техникой и автотранспортом строительно-монтажной организации.
2. Прием дренажно-ливневых сточных вод осуществляется в инвентарные емкости.
3. Отвод дренажно-ливневых сточных вод, накопленных в инвентарных емкостях, осуществляется в промливневую канализацию Ново-Иркутской ТЭЦ.
4. Отвод сточной оборотной воды от установки мойки колес автотранспортных средств осуществляется в промливневую канализацию Ново-Иркутской ТЭЦ.

Начальник ПТО УТС

С.В. Валукин



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Изм.	Колич	Лист	Подок	Подпись	Дата

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

36

Копировал

## Приложение И



Российская Федерация  
Администрация г. Иркутска

# СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО

**Акционерное общество города Иркутска**

664035 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 99, тел. 500-357(приемная),

**500-532** (договорной отдел, отдел взаиморасчетов с заказчиками), **500-562**(отдел эксплуатации, диспетчер)

Исх. № 1395 от 12.08 2020 г.  
На вх. № 405 от 05.03.2020 г.

Главному инженеру  
ООО «ИркутскЭнергоПроект»

В.В. Скородумову

В ответ на Ваш запрос № 326 от 04.03.2020 г., сообщаю следующее:

АО «Спецавтохозяйство» осуществляет деятельность по обращению с отходами производства и потребления на основании бессрочной Лицензии № 038 00116/П от 30.01.2018 г., по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Иркутской области (далее – Лицензия).

В собственности АО «Спецавтохозяйство» находится полигон ТБО в г. Иркутске, расположенный в Иркутском районе на 5 км Александровского тракта, номер в ГРОРО 38-00033-3-00758-281114. Полигон ТБО в г. Иркутске принимает на размещение отходы IV-V классов опасности.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» п. 4.12 хранение и захоронение отходов на полигоне осуществляется с учетом классов опасности, агрегатного состояния, водорастворимости, класса опасности веществ и их компонентов. Документом, содержащим данные о составе и свойствах отходов, оценки их опасности является Паспорт опасного отхода (ст. 14 п.4 ФЗ-89 от 24.06.1998). Допускается захоронение на полигоне отходов, имеющих паспорт, утвержденный в соответствующих надзорных органах, и документы, подтверждающие класс опасности и свойства отходов.

Перечень отходов, допустимых для размещения на полигоне ТБО в г. Иркутске, представлен в приложении к Лицензии, которую Вы можете найти на сайте: [sahirk.ru](http://sahirk.ru) (вкладка «Документы»).



В соответствии со ст.24.6 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Таким образом, вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами и иными отходами, относящимися к твердым коммунальным отходам, находятся в компетенции ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК», победителя конкурсного отбора по определению регионального оператора по обращению с ТКО на территории Зоны 2 «Юг» Иркутской области.

Учитывая вышеизложенное, АО «Спецавтохозяйство» в соответствии с Лицензией и заключенным договором готово оказать услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов IV-V классов опасности (не являющихся твердыми коммунальными отходами и иными отходами, относящимися к твердым коммунальным отходам) на полигоне ТБО в г.Иркутске, образующихся в результате строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов ПАО «Иркутскэнерго», расположенных на территории города Иркутска.

И.о. генерального директора

**А.В. Расторгуев**

Исп.: Годвинская И.Г.  
8(3952) 500-357 (117)

Взам. инв №		объектов ПАО «Иркутскэнерго», расположенных на территории города Иркутска.						
Подп. и дата		И.о. генерального директора						
								
		А.В. Расторгуев						
Инв № подл.		Исп.: Годвинская И.Г. 8(3952) 500-357 (117)						
								
Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС		Лист
								37

Копировал



## Приложение К

**ИРКУТСКЭНЕРГО**

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

**Ф и л и а л  
Ново-Иркутская ТЭЦ**

Бульвар Рябикова, д. 67, Иркутск, 664043  
Тел. (3952) 795309, факс (3952) 795388  
Email: post@nitech.irkutskenergo.ru  
http://www.irkutskenergo.ru  
ОКПО 00105236, ОГРН 1023801003313,  
ИНН/КПП 3800000220/381202005



Генеральному директору  
ООО «Иркутскэнергопроект»  
И.Г. Афанасьеву

21.03.2019 № 410/2018-05/4194

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



О сроках строительства в ПОС

Уважаемый Игорь Григорьевич!

В связи с длительными процедурами оформления документации для ввода объекта в эксплуатацию после завершения строительства возникает проблема прохождения проверки и получения справки на соответствие построенного объекта в службе строительного надзора, по причине истечения срока действия разрешения на строительство. Согласно ч.19 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства.

Для своевременного получения разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой сети и дальнейшего оформления ввода объекта, прошу Вас при разработке проектно-сметной документации внести дополнение в пункт «Обоснование принятой продолжительности строительства» проектов организации строительства (ПОС) в следующей редакции: «Общую продолжительность строительства принять с учетом периода оформления разрешительной документации (разрешения на строительство; распоряжения на плановые земляные работы; распоряжения на закрытие, сужение проезжей части, а/дороги при проведении плановых земляных работ), занимающего 3 месяца, а также периода оформления документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию – 3 месяца. При этом продолжительность непосредственно строительного-монтажных работ – принимается согласно расчета.

И.о. технического директора УТС

Е.А. Березин

Н.В. Стенников  
795-381

Регистрационный номер: 418/200  
Дата регистрации: 21.03.2019

И.о. инв. №	
Подп. и дата	
И.о. инв. №	

Изм.	Колич	Лист	Подок	Подпись	Дата

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

38

Копировал



Приложение Л

Российская Федерация  
г. Иркутск  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Региональная Металлургическая Компания»  
(ООО «РМК»)

664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 33, офис 310,  
тел. (3952)73-77-54.

ИНН/КПП 3808210646/380801001

ОГРН 1093850027160

р/с 40702810218350003968

Байкальский банк ПАО Сбербанк

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Почтовый адрес: 664020, г.Иркутск 20, а/я № 8.

E-mail: 737754@mail.ru



Исх. № 15 от 14.02.2020

Главному инженеру  
ООО «Иркутскэнергопроект»  
В. В. Скородумову

Письмо

В ответ на ваше письмо №228 от 14.02.2020 г. сообщаем, что ООО «Региональная Металлургическая Компания» готово принять лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированных, отходы изолированных проводов и кабелей, остатки и огарки стальных сварочных электродов образованных при производстве строительно-монтажных работ.

Площадка размещения лома и отходов ООО «РМК» расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 207. Лицензия №ЧЦЛ 060 от 09.07.2015 г.

Генеральный директор ООО «РМК»



Макрицкий В.В.

Инов № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №							Лист
Изм.	Колич	Лист	Нодок	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС			39

## Приложение М

**ИРКУТСКЭНЕРГО**

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

**Ф и л и а л  
Ново-Иркутская ТЭЦ**

Бульвар Рябикова, д. 67, Иркутск, 664043  
Тел. (3952) 795309, факс (3952) 795388  
Email: post@nites.irkutskenergo.ru  
http://www.irkutskenergo.ru  
ОКПО 00105236, ОГРН 1023801003313,  
ИНН/КПП 3800000220/381202005



Руководителям проектных  
организаций

19.06.2018г № 210/500-74/2546

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Требования к разделу «Проект организации строительства», проектной документации, по утилизации отходов, образующихся при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, ремонте тепловых сетей УТС НИ ТЭЦ.

1. Предусматривать в проектной и сметной документации затраты на вывоз излишков грунта, образовавшихся при производстве земляных работ, на пром.площадку НИ ТЭЦ для повторного использования на объектах УТС.

2. Предусматривать в проектной и сметной документации затраты на вывоз строительных отходов на полигон МУП «Спецавтохозяйство» в соответствии с приложением №2 к договору №305/АГ от 26.11.2010г. о составе, размещении и захоронении отходов.

3. Предусматривать в проектной и сметной документации затраты на вывоз поверхностных и оборотных вод (образующихся на установке мойки колес) в изолированные пруды-отстойники пром.ливневой канализации НИ ТЭЦ.

4. Получать в МУП «Водоканал» согласования возможности приема сточных хозяйственно-бытовых вод, предусматривать затраты на их утилизацию.

Приложения: Копия приложения №2 к договору №305/АГ от 26.11.2010г. на 2 листах, в 1 экз.

Директор

А.В.Кровушкин

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
							40

Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	62-104-316-УТС-2018-ПОС</
------	-------	------	------	---------	------	---------------------------

Копировал

Приложение Н

  
**ИРКУТСКЭНЕРГО**  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ



**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

**Главному инженеру  
ООО «ИркутскЭнергоПроект»  
В.В. Скородумову**

\*\*\*\*\*

**Ново-Иркутская ТЭЦ**

Бульвар Рабочиха, д. 67, Иркутск, 664043  
Тел. (3952) 795309, факс (3952) 795388  
Email: [post@irskenergo.ru](mailto:post@irskenergo.ru)  
<http://www.irskenergo.ru>  
ОКПО 00105236, ОГРН 1023801003113,  
ИНН/КПП 3800000220/381202005

13.04.2020 г. № 210/500-77/1606

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об использовании избыточного грунта при  
строительстве объекта

Уважаемый Владимир Викторович!

При разработке проектной и рабочей документации для объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения тепловых сетей ПАО «Иркутскэнерго» предусмотреть вывоз образовавшегося при выполнении земляных работ излишка грунта на промплощадку Ново-Иркутской ТЭЦ для повторного использования данного грунта во время земляных работ при ремонтных и строительных работах Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ.

Заместитель технического директора по техническому  
переворужению и развитию УТС Н-ИТЭЦ



Е.А. Березин

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								62-104-316-УТС-2018-ПОС	Лист
											41
			Изм.	Колич.	Лист	Подок.	Подпись	Дата			

## Приложение П



ИРКУТСКЭНЕРГО

19 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

Филиал  
Ново-Иркутская ТЭЦ

Бульвар Рябикова, д. 67, Иркутск, 664043  
Тел. (3952) 795309, факс (3952) 795388  
Email: post@nitech.irkutskenergo.ru  
http://www.irkutskenergo.ru  
ОКПО 00105236, ОГРН 1023801003313,  
ИНН/КПП 3800000220/381202005



Генеральному директору  
ООО «ИркутскЭнергоПроект»

Афанасьеву И.Г.

03.08.2020 № 210/500-77/3305  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



О вывозе промывочной воды на Н-ИТЭЦ

Уважаемый Игорь Григорьевич!

При разработке программы промывки по объектам технического перевооружения, реконструкции и технологического присоединения прошу Вас предусматривать вывоз промывочной воды на территорию Н-ИТЭЦ для последующего сброса в промливневую канализацию. Откачка и вывоз промывочной воды с места производства работ осуществляется техникой и автотранспортом строительно-монтажной организации.

Необходимость согласования программы промывки с МУП «Водоканал» в последующих заданиях будет исключена.

И.о. заместителя директора филиала -  
технического директора УТС Н-ИТЭЦ

Е.А. Березин

Вронский Артур Александрович  
795-378

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата

62-104-316-УТС-2018-ПОС

Лист

42

Копировал



## Таблица регистрации изменений

[illegible]

# Ситуационный план




## Условные обозначения

— Проектируемая мелотрасса

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

62-104-316-УТС-2018-ПОС


Тепловая сеть №500-71-2018 до границ земельного участка Заявителя

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Шевчук		<i>Шевчук</i>	10.02.21		Стадия	Лист
Проверил		Федорова		<i>Федорова</i>	10.02.21		П	1
ГИП		Сидоркина		<i>Сидоркина</i>	10.02.21			Листов
						Ситуационный план		
Н.контроль		Гармазов		<i>Гармазов</i>	10.02.21			



ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ



Организационно-технологическая схема



1-1  
Разработка грунта



1-1  
Монтаж конструкций теплосети







Схема строповки



Габариты в рабочем положении

Номер п/п	Наименование	Ед. изм.	КС-2561
1	Длина	м	8,5
2	Ширина	м	2,5-3,8

Технические характеристики крана КС-2561

Номер п/п	Наименование	Ед. изм.	КС-2561
1	Грузоподъемность	т	1,9-6,3
2	Вылет стрелы	м	3,3-7
3	Длина стрелы	м	8

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"					
62-104-316-УТС-2018-ПОС					
Тепловая сеть №500-71-2018 до границ земельного участка Заявителя					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Шевчук	1	10.02.21	10.02.21	10.02.21
Проверил	Федорова	2	10.02.21	10.02.21	10.02.21
ГИП	Сидоркина	3	10.02.21	10.02.21	10.02.21
Организационно технологические схемы				ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ	
Н.контроль	Гармазов	4	10.02.21	10.02.21	10.02.21