

Директор ТЭЦ-10 филиала  
ООО "Байкальская энергетическая компания"

Выполнение работ по ремонту с заменой металла БСУ - 13А КА-13 на филиале ТЭЦ-10 в г. Ангаражске

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Срок ремонта	
			Начало	Окончание
1	ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №13 инв. №ИЭ140208  Замена участка БСУ-13А отм. 10,0-21,5м	Установка лотка для сработки угля в БСУ	01.09.2021	02.09.2021
2		Установка лесов, демонтаж тепловой изоляции	01.09.2021	07.09.2021
3		Демонтаж стенок БСУ	02.09.2021	11.09.2021
4		Монтаж стенок БСУ	12.09.2021	25.09.2021
5		АКЗ, демонтаж лесов	26.09.2021	29.09.2021
6		Уборка, сдача БСУ на чистоту	30.09.2021	30.09.2021

А.Т. Траньков