

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"

И.Г. Одяков
2021г.



График выполнения работ

Выполнение работ по ремонту с заменой металла БСУ - 8Б КА-8 на филиале ТЭЦ-10 в г. Ангарске

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Срок ремонта	
			Начало	Окончание
1	ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №8 инв.№ИЭ140203 Замена участка БСУ-8Б отм. 10,0-21,5м	Установка лотка для сработки угля в БСУ	02.10.2021	03.10.2021
2		Установка лесов, демонтаж тепловой изоляции	02.10.2021	08.10.2021
3		Демонтаж стенок БСУ	05.10.2021	19.10.2021
4		Монтаж стенок БСУ	20.10.2021	07.12.2021
5		Акз, демонтаж лесов	08.12.2021	14.12.2021
6		Уборка, сдача БСУ на чистоту	15.12.2021	16.12.2021

Начальник ЦОР

А.Т. Траньков