

СОГЛАСОВАНО

" " 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"

И.Г. Одяков
" " 2021г.

График выполнения работ

Выполнение работ по замене ВЭК-1ст КА-14 на филиале ТЭЦ-10 в г. Ангарске

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Срок ремонта	
			Начало	Окончание
1	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Устройство монтажной и приемной площадки	С даты заключения договора	05.08.2021
2	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Входной контроль змеевиков и коллекторов ВЭК согласно программы ЛМ	С даты заключения договора	12.07.2021
3	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Установка лесов	01.08.2021	02.08.2021
4	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Демонтаж коробов коллекторов и изоляции	03.08.2021	03.08.2021
5	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Настройка такелажной схемы	04.08.2021	04.08.2021
6	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Демонтаж коллекторов и змеевиков	05.08.2021	12.08.2021
7	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Монтаж коллекторов ВЭК	13.08.2021	15.08.2021
8	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Монтаж змеевиков ВЭК	16.08.2021	23.08.2021
9	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Сварка и контроль стыков	24.08.2021	22.09.2021
10	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Ремонт обмуровки балок	20.09.2021	26.09.2021
11	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Гидравлическое испытание	25.09.2021	26.09.2021
12	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Монтаж изоляции и коробов коллекторов	26.09.2021	30.09.2021
13	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Снятие монтажной и приемной площадки, монтажной схемы	01.10.2021	02.10.2021
14	Замена ВЭК-1ст с коллекторами	Уборка, сдача ВЭК-1ст на чистоту	03.10.2021	03.10.2021

Начальник ЦОР



А.Т. Траньков