

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора филиала -
технический директор НИТЭЦ

Д.А.Егранов

2021 г.



Ново-Иркутская ТЭЦ
(филиал)

График производства работ

по ремонту рулонного покрытия кровли здания столярного участка РСЦ на филиале НИТЭЦ в г. Иркутске

Объект: Здание столярного участка РСЦ Инв.№10003432

№ п/п	Наименование работ	Август	Сентябрь	Октябрь
1	Подготовительные работы	С даты подписания договора		
2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов		7-----10	
3	Разборка стяжек цементных и бетонных толщиной 25 мм - толщ. общ. 50 мм		9-----12	
4	Разборка воздуховодов, мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		9-----12	
5	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм - толщ. общ. 30 мм	10 ___ 16		
7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов		5 _____ 6	
8	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	10 ___ 17		
9	Рихтовка наружного водосточного желоба		15 ___ 22	
10	Устройство карнизного свеса из листовой оцинкованной стали шириной 700 мм		14 ___ 23	
11	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя		15 ___ 22	
12	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков		16 ___ 23	
13	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали		24 ___ 27	
14	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов - стыков отливов		27 __ 30	
15	Прочие работы		30 __ 5	
16	Сдача работ			6 __ 10

Зам. технического директора

Начальник ОППР

Начальник ЦОР

Старший мастер ЦОР

А.П. Гладкочуб

П.В.Мошков

А.З.Самбаров

А.Н.Лучкин