

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора филиала -
технический директор Ново-Иркутской ТЭЦ
Д.А.Егранов
2021 г.



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Выполнение работ по смене шиферного покрытия кровли гаража бульдозеров с ремонтом стеновых панелей и межпанельных швов на филиале НИТЭЦ в г.Иркутске

Объект: Здание бульдозерного гаража инв.№17100000816,

№ пп	Наименование	2021год		
		август	сентябрь	октябрь
1	2	3	4	5
1	Подготовительные работы	с даты заключения по 09.08.21		
2	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	10_-----	-----10	
3	Демонтаж обрешетки из бруска толщиной до: 50 мм (карнизный свес)	10_-----	-----10	
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм (карнизный свес)	10_-----	-----10	
	Замена поврежденной обрешетки	10_-----	-----10	
	Устройство обшивки слуховых окон из доски толщ. 40мм	10_-----	-----10	
	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа оцинкованного с креплением саморезами кровельными (с резиновой шайбой)	15_-----	-----10	
	Изготовление примыканий к слуховым окнам из оцинкованной стали шириной 600мм толщ. 0,55мм		16_--23	

	Устройство примыканий к слуховым окнам из оцинкованной стали шириной 600мм толщ. 0,55мм		16__23	
	Изготовление конька из оцинкованной стали шириной 600мм толщ. 0,55мм		16__23	
	Устройство конька из оцинкованной стали шириной 600мм толщ. 0,55мм		16__23	
	Демонтаж коньковой обрешетки из бруса, устройство из доски 50 мм		10__13	
	Огнебиозащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		24__31	
	Демонтаж ограждения кровли из стали круглокатанной Д12мм в три ряда			1__3
	Масляная окраска металлических поверхностей: перил, количество окрасок 2			6__8
	Устройство ходовых мостиков из доски толщ.40мм, шириной 300мм			8__10
4	Вывоз мусора	16_____	_____13	
5	Сдача работ			13_____17

Зам.технического директора по ремонту

А.П. Гладкочуб

Начальник ОППР

П.В. Мошков

Начальник ЦОР

А.З. Самбаров

Старший мастер ЦОР

А.Н. Лучкин